

रज
25/3/17

126/NLC
25/3/17

—: सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक SHAJ/ADB/SJSRP-02/2016-20 दिनांक 13.07.2016 के अनुपालन में एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 09.03.2017 को 10वीं बैठक की कार्यवाही :-

उपरिस्थिति :- पंजी अनुसार
बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 09.03.2017 को उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) एवं शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई, जो निम्न प्रकार है :-

(1) एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) :-

एजेंडा का क्रम सं०	विचारणीय बिन्दु	कार्यवाही
1	वृक्ष कटिंग	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्य प्रगति में है। माह जून के प्रथम सप्ताह से वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।
2	भू-अर्जन	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 18 मई से संबंधित रैयतों को भुगतान किये जाने की संभावना है। उपायुक्त द्वारा संवेदक के प्रतिनिधि एवं सहायक निदेशक को निर्देश दिया गया कि रैयतों से वार्ता कर पथ निर्माण का कार्य जारी रखा जाय।
3	यूटिलिटी सीफटिंग	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि विद्युत पोल सीफटिंग का कार्य धीमी गति से चल रहा है एवं आवश्यक स्थल पर भी कार्य काफी धीमा है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन 10 पोल लगाया जा रहा है। कुल 935 पोल का सीफट किया जाना है। उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि आवश्यक स्थल में विद्युत पोल का सीफटिंग प्राथमिकता पर एवं शेष अन्य जगहों में पोल सीफटिंग किया जाय तथा कार्य में तेजी लाया जाय। कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बताया गया कि महारो में पाईप लाईन सीफट हो गया है, शेष जगह में कार्य प्रगति में है।
4	Removal of encroachment	सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि 50 प्रतिशत जगह पर अतिक्रमण हट गया है, शेष जगह में अतिक्रमण हटाने की कारवाई चल रही है। ए०डी०बी० संपोषित योजनाओं में एन०टी०एच० के भुगतान हेतु संबंधित एन०जी०ओ० द्वारा माइक्रोप्लान समर्पित किया। जिसे बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति हेतु आवश्यक अनुशंसा की गई।

उपायुक्त द्वारा संवेदक के प्रतिनिधि से पृच्छा की गई कि पथ का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा। संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्य समाप्ति की तिथि फरवरी 2019 तक कार्य पूर्ण करना है। जून 2018 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।

उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि अगली बैठक में कार्य का वर्क-प्रोग्राम दें। प्रतिमाह हुई कार्य की प्रगति की समीक्षा अगले बैठक से किया जाएगा।

विधि व्यवस्था :- उपायुक्त द्वारा पृच्छा की गई कि विधि व्यवस्था की कोई समस्या तो नहीं है। संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पहले 10 होमगार्ड उपलब्ध था पुनः 20 होमगार्ड उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त द्वारा पृच्छा की गई कि विधि व्यवस्था हेतु अगर और होमगार्ड की आवश्यकता हो तो माँग करें।

बाईपास पथ :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका द्वारा बताया गया कि बाईपास रोड में आर0ओ0बी0 के पास भूमिगत विद्युत केबुल बिछाने का प्राक्कलन आज समर्पित हो जायेगा।

(2) शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना :-

1. Utility shifting :- संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि विद्युत पोल सीफटिंग का कार्य प्रगति में है तथा Utility shifting में कोई समस्या नहीं है। उल्लेख करना है कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, दुमका का हेंडपम्प सीफटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। दलाही एवं मसलिया मौजा में पथ के किनारे भूमिगत जलापूर्ति पाईप लाईन सीफटिंग का कार्य होना है। जिसके लिए संवेदक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मापी का कार्य किया जा रहा है।

2. भू-अर्जन :- कुल 24 मौजा में से 16 मौजा का नक्शा अभिलेखागार से प्राप्त हो चुका है। शेष 8 मौजा के नक्शा के लिए अभिलेखागार से संपर्क किया जा रहा है। 16 मौजा का रकवा लिस्ट जल्द प्राप्त हो जायेगा।

पथ निर्माण विभाग :- उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग से पृच्छा की गई कि पथ निर्माण विभाग को भू-अर्जन कार्य में कोई समस्या तो नहीं है। कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि इसके लिए अलग से सूची समर्पित की जायेगी।

अंत में उपायुक्त महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गई एवं निर्देश दिया गया कि बैठक के एक दिन पूर्व वांछित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका को समर्पित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका

सह सदस्य सचिव, रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित

पथ परियोजना, जिला- दुमका।

21.3.17

उपायुक्त सह अध्यक्ष,

रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित

पथ परियोजना, जिला- दुमका।


ज्ञापांक - 538

/दुमका दिनांक :- 23/3/2017

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची।
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका।
4. अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, दुमका
5. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका।
6. अधीक्षण अभियंत, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका।
7. निदेशक, PIC, ADB funded Govindpur-Sahebganj Road Project cum Dumka-Hansdiha Road.
8. Member, Technical, SHAJ, Ranchi.
9. उपायुक्त, दुमका
10. अपर समाहर्ता, दुमका
11. अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका
12. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका

13. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका
14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका
15. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका
16. कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमण्डल, दुमका
17. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 2 दुमका
18. जिला खनन पदाधिकारी, दुमका।
19. जिला माप-तौल पदाधिकारी, दुमका।
20. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण परिषद, दुमका।
21. कारखाना निरीक्षक, जामताड़ा।
22. सहायक निदेशक, गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ परियोजना, पैकेज-3 सह उप महाप्रबंधक, ADB 2nd Phase funded Dumka-Hansdiha Road
23. Ashok Buildcon, Contractor , Gilanpara, Dumka
24. BARBRIK-RCPL (JV), Gilanpara Maruti Service Station के सामने को कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।



उपायुक्त सह अध्यक्ष,
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 09.03.2017 को संपन्न 10वीं बैठक में उपस्थिति (हस्ताक्षर पंजी अनुसार) :-

उपायुक्त, दुमका

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका

कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0, पथ प्रमंडल, दुमका

कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या - 1

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या - 2

जिला खनन पदाधिकारी, दुमका

मैनेजर, टेकनिकल, ए0डी0बी0

मैनेजर, टेकनिकल, ए0डी0बी0

RE, पैकेज-1, फेज-2, दुमका-हँसडीहा पथ

अशोक बिल्डकॉन, संपर्क सहायक

Barbrik-RCPL(JV)

RE, ITL, Dumka-Masalia

श्री राहुल कुमार सिन्हा, भा0 प्र0 से0

श्री संदीप कुमार दुबे

डा0 अभिषेक कुमार

श्री घनश्याम कुमार अग्रवाल

श्री के0 के0 वर्मा,

श्री संजीव कुमार मंडल

श्री कृष्ण मोहन सोरेन

श्री जितेन्द्र कुमार

श्री जितेन्द्र सिंह

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

श्री कुमार राजेश

श्री मनोज कुमार