

—: सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक SHAJ/ADB/SJSRP-02/2016-20 दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 13.05.2017 को 12वीं बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी अनुसार  
बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 13.05.2017 को उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) एवं शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई, जो निम्न प्रकार है :-

(1) एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) :-

एजेंडा का क्रम सं०	विचारणीय बिन्दु	कार्यवाही
1	वृक्ष कटिंग	सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि 2316 वृक्षों का पातन किया जाना है, जिसमें दिनांक 12.05.2017 तक कुल 2089 वृक्षों का पातन किया जा चुका है। सहायक निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि पूर्ण में पातन हेतु स्वीकृत 2316 वृक्षों के अतिरिक्त लगभग 560 वृक्षों का पातन आवश्यक है। जिन्हें भूलवश पूर्ण की पातन सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि ये वृक्ष मुख्य पथ में जहाँ Service Road, Cycle path, Bus Bay, Truck Lay Bye & Junction का प्रावधान है, वही स्थित है। उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि पहले की तरह शीघ्र वांछित पातनसूची वन प्रमंडल से Joint verification कर स्वीकृति हेतु समर्पित किया जाय।
2	यूटिलिटी सीफटिंग	सहायक निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि नोनीहाट से आगे विद्युत पोल सीफटिंग का कार्य करने वाले संवेदक का कार्य काफी धीमा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.05.2017 तक विद्युत पोल सीफटिंग का कार्य पूरा कर लिया जायेगा। उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3	Removal of encroachment	सहायक निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि हँसडीहा में लोगों द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु नापी बाधित कर दिया गया था। लोगों का कहना था कि नापी Xerox नक्शा से न कर Original नक्शा के आधार पर किया जाय। उपायुक्त द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को निर्देश दिया गया कि मापी कार्य अपने देख-रेख में पूरा करायें।
4	लगवन मौजा के बाईपास में पथ निर्माण कार्य।	लगवन मौजा में लगभग 1.75 कि.मी लम्बाई में नये संरेखन के अनुसार बाईपास का निर्माण कार्य किया जाना है। भू-अर्जन प्रक्रियाधीन है, तथा प्रभावित रैयतों का भुगतान शीघ्र संभावित है। संवेदक द्वारा उक्त भाग में कार्य की प्रगति को ध्यान रखते हुए, बरसात पूर्व पथ कार्य शुरू करने की योजना है। इस संबंध में ग्रामीणों के साथ पूर्व में बैठक की गई थी एवं

		उनके द्वारा सहमति जताई गई थी कि भुगतान के पूर्व उक्त भाग में कार्य किया जा सकता है। परन्तु अभी उनके द्वारा कार्य करने से रोका जा रहा है। उपायुक्त द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका को निदेश दिया गया कि उक्त भाग में कार्य संपन्न कराने हेतु आवश्यक कारवाई करें। आवश्यकतानुसार पुलिस बल का भी सहयोग लें।
--	--	---

5. समर्पित भू-अर्जन प्रस्ताव में संशोधन:-

सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि भुरभुरी पुल के दोनो ओर स्थित मौजा में भू-अर्जन पुराने पुल के आधार पर किया गया है, जिससे पुल का centre line प्रस्तावित भू-अर्जन से match नहीं कर रहा है। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित प्लॉट में ही थोड़ी संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही कुछ छुटे प्लॉट को भी सम्मिलित करना आवश्यक है।

विवरणी इस प्रकार है:-

क्र0	मौजा का नाम	Plot no.	प्र0 रकवा ए0-डी0 में	संशोधन(+) ए0-डी0 में	संशोधन(-) ए0-डी0 में	शुद्ध रकवा ए0-डी0 में
1	लगवन-48	385	0-28	0-15		0-43
2	लगवन 48	386	0 09	0-11		0-20
3	लगवन-48	401	0-80	0-15		0-95
4	लगवन-48	404	0-05	0-13		0-18
5	लगवन-48	716	0-00	0-22		0 22
6	कटनिया-42	646	0-11		0-04	0-07
7	कटनिया-42	649	0-13		0-02	0-11
8	कटनिया-42	322	0-55	0-02		0-57
9	कटनिया-42	323	0-29	0-02		0-31
10	कटनिया-42	324	0-05	0-02		0-07
11	भतुरिया-25	119	0-00	0-02		0-02
12	भतुरिया-25	118	0-00	0-05		0-05
13	सिरसा-11	361	0-00	0-02		0-02
14	सिरसा-11	362	0-05	0-07		0-12
15	सिरसा-11	50	0-00	0-03		0-03
16	सिरसा-11	51	0-00	0-08		0-08
17	सिल्टा-4	853	0-00	0-03		0-03
18	पलासी-33	988	0-00	0-02		0-02
19	पलासी-33	996	0-00	0-01		0-01
20	पलासी-33	997	0-00	0-02		0-02
21	पलासी-33	998	0-00	0-01		0-01
22	पिपरा-13	160	0-00	0-05		0-05

उपायुक्त द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पुनः SIA की आवश्यकता न हो तो, संशोधन कर दिया जाय।

(2) शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना :-

1. Utility shifting :- संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 0 से 4 कि.मी तक पोल सीफटिंग का कार्य नहीं हो पाया है। उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका को प्राथमिकता पर पोल सीफटिंग का निदेश दिया गया।

2. भू-अर्जन :- उपायुक्त द्वारा पृच्छा की गई कि भू-अर्जन का अधियाचना कब तक समर्पित होगा। संवेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि जामा अंचल के 7 मौजा का प्रस्ताव भू-अर्जन कार्यालय, दुमका में जमा कर दिया गया है। मसलियां अंचल के शेष 17 मौजा का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
3. वन भूमि अपयोजन :- संवेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि वन भूमि अपयोजन हेतु 5.1643 हेक्टेयर का संशोधित प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय में समर्पित कर दिया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्ताव को वन संरक्षक के कार्यालय में भेज दिया गया है।


उपायुक्त द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव बंद रहेगा। अतः उक्त चार माह तक आवश्यक बालू का स्टोक कर लेने का निर्देश दिया गया, ताकि बालू के अभाव में काम पर असर न पड़े।


उपायुक्त द्वारा अशोका बिल्डकॉन के प्रतिनिधि एवं सहायक निदेशक को निर्देश दिया गया कि दुमका-हंसडीहा पथ के बिहार राज्य सीमा से नोनीहाट तक श्रावणी मेला के दृष्टिकोण से 15 जून 2017 तक पथ कार्य पूर्ण करें एवं पैदल यात्री के लिए मिट्टी का फलैंक भी तैयार करें।

अंत में उपायुक्त महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गई एवं निर्देश दिया गया कि बैठक के एक दिन पूर्व वांछित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका को समर्पित करेंगे।

  
19.5.17

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका  
सह सदस्य सचिव, रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित  
मथ परियोजना, जिला- दुमका।

  
19.5.17

  
19/5/17


उपायुक्त सह अध्यक्ष,  
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित  
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

ज्ञापांक - ४५२

/दुमका दिनांक :- २०/५/२०१७

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची।
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका।
4. अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, दुमका
5. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका।
6. अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका।
7. निदेशक, PIC, ADB funded Govindpur-Sahebganj Road Project cum Dumka-Hansdiha Road.
8. Member, Technical, SHAJ, Ranchi.
9. उपायुक्त, दुमका
10. अपर समाहर्ता, दुमका
11. अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका
12. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका
13. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका
- ✓ 14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका
15. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका
16. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दुमका
17. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 2 दुमका
18. जिला खनन पदाधिकारी, दुमका।
19. जिला माप-तौल पदाधिकारी, दुमका।
20. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण परिषद, दुमका।
21. कारखाना निरीक्षक, जामताड़ा।
22. सहायक निदेशक, गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ परियोजना, पैकेज-3 सह उप महाप्रबंधक, ADB 2<sup>nd</sup> Phase funded Dumka-Hansdiha Road
23. Ashok Buildcon, Contractor, Gilanpara, Dumka
24. BARBRIK-RCPL (JV), Gilanpara Maruti Service Station के सामने  
को कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

  
19/5/17  
उपायुक्त सह अध्यक्ष,  
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित  
पथ परियोजना, जिला- दुमका।