

क्र. सं०	योजना का नाम	एकरारनामा की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	वर्ष 2015-16 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (लाख में)	अवशेष आवंटन (लाख में)	योजना की भौतिक प्रगति	
								पूर्ण	अपूर्ण
1	(क) दुमका - रामपुरहाट पथ के किमी 0 से 50.40 तक का पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य।	6006.49	21.02.12	20.02.14	0.00	0.00	0.00	-	45.00 कि०मी० पूर्ण एवं 5.40 कि०मी० में कार्य अपूर्ण। अवशेष कार्य संवेदक द्वारा नहीं किये जाने के कारण विभागीय उच्चाधिकारी के आदेशानुसार एकरारनामा विखंडन कर दी गई है। संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है।
	(ख) दुमका - रामपुरहाट पथ के कि०मी 0 से 50.40 तक में अवशेष पथांशों का पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य।	-	-	-	100.00	80.00	20.00	-	अवशेष पथांशों के लिए स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार निदिदा निष्पादन की प्रक्रिया में।
2	दुमका रिंग रोड (दुमका बाईपास) का निर्माण कार्य।	1589.18	18.09.15	17.03.17	808.00	808.00	0.00	-	जिला भू-अर्जन कार्यालय को कुल 1208.85 लाख रुपया का भुगतान किया जा चुका है। कार्य का एकरारनामा संपादित हो चुका है। भू-अर्जन कार्य लगभग पूर्ण। पथ निर्माण हेतु सीमांकन कार्य प्रगति में है।
3	पत्तावाडी - मसानजोर पथ के कि०मी 16 से 29.700 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	3866.53	03.01.14	02.04.15	100.00	18.66	3050.00	कार्य पूर्ण।	
4	दोंदिया (दुमका - साहेबगंज पथ राजकीय उच्च पथ संख्या 18) से गुजीसीमल (राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 114ए) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	2636.00	19.02.14	18.05.15	400.00	339.30	60.70	कार्य पूर्ण।	
5	शिवपहाड़ चौक से शहरजोरी हटिया भाया गिधनीपहाड़ी, सगरभंगा, झिलीमिली पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	3800.00	19.02.14	18.05.15	880.00	865.56	14.44	कार्य पूर्ण।	
6	रानीबहाल - महेशखाला पथ के कि०मी 31 से 50.137 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4512.77	09.05.14	08.08.15	2333.00	2332.42	0.58	कार्य पूर्ण।	
7	सितपहाड़ी-सिगड़ी हरको पथ का पुनर्निर्माण सह मजबूतीकरण कार्य।	2284.84	10.05.14	09.08.15	1250.00	996.93	253.07	-	कार्य प्रगति में है।

क्र. सं.	योजना का नाम	एकरारनामा की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	वर्ष 2015-16 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (लाख में)	अवशेष आवंटन (लाख में)	योजना की भौतिक प्रगति	
								पूर्ण	अपूर्ण
8	विजयपुर से लकड़जोरिया पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	2470.70	18.02.15	17.02.16	1050.00	1050.00	0.00	-	कार्य प्रगति में है।
9	रामगढ़-हैराडीहा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4130.03	15.01.15	14.04.16	2700.00	2700.00	0.00	कार्य पूर्ण।	
10	काठीकुंड- शिकारीपाड़ा पथ में आई.आर.क्यू.पी. कार्य।	1327.96	30.01.15	29.09.15	525.00	401.77	123.23	कार्य पूर्ण।	
11	आमझरी से करमाटांड पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	2401.73	18.02.15	17.02.17	2250.00	1887.49	362.51	कार्य पूर्ण।	
12	सुडीचुवा-मलुटी पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	1477.82	18.02.15	17.11.15	1250.00	1225.76	24.24	कार्य पूर्ण।	
13	बुटवेरिया से पश्चिम बंगाल सीमा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	3773.56	27.01.15	26.07.16	3200.00	2900.00	300.00	कार्य पूर्ण।	
14	महुआडगाल से नेशनल स्कूल पथ का निर्माण कार्य।	0.00	17.03.15	16.09.15	400.00	252.60	147.40	कार्य पूर्ण।	
15	जिला उद्यान केन्द्र कड़हलबील से दुमका रेलवे स्टेशन पथ निर्माण।	532.25	29.01.15	28.05.15	420.00	407.57	12.43	कार्य पूर्ण।	
16	खूँटा बौध तालाब से दुमका हवाई अड्डा पथ निर्माण।	352.04	30.01.15	29.05.15	150.00	140.74	9.26	कार्य पूर्ण।	
17	पुराना ए० एन० कॉलेज पथ निर्माण।	44.47	27.01.15	26.03.15	22.00	10.66	11.34	कार्य पूर्ण।	
18	ठाढमोड से मोहनपुर-चंद्रदीप भाया कनहेरा, बंदरजोरी पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	2734.84	27.01.15	26.04.16	2200.00	2200.00	0.00	कार्य पूर्ण।	
19	बाबा वासुकीनाथ रिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.00			84.60	84.60	0.00	-	भू-अर्जन का कार्य अबतक बिल्कुल ही नहीं हो पाने के कारण प्रगति बाधित। भू-अर्जन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका को पूर्व में रु० 85.40 लाख एवं इस माह में 84.60 लाख का भुगतान किया गया है। कार्य की पुर्नविदा आमंत्रित की गयी है।

PK

क्र. सं०	योजना का नाम	एकराशनामा की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	वर्ष 2015-16 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (लाख में)	अवशेष आवंटन (लाख में)	योजना की भौतिक प्रगति	
								पूर्ण	अपूर्ण
20	दुमका-रामपुरहाट पथ से दुमका - साहेबगंज पथ (भाया - केंद्रीय कारा, एल० आई० सी० कॉलोनी) पथ का इमपूरमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी कार्य, नगर थाना, दुमका से गाँधी मैदान भाया वीर कुंवर सिंह चौक पथ का इमपूरमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी कार्य, इंडार स्टेडियम से उपायुक्त आवास पथ का इमपूरमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी कार्य, सदर अस्पताल से मिधनीपहाड़ी पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय से दुधानी टावर चौक भाया रसिकपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, गाँधी मैदान से हृदहृदयि पुल भाया ए टीम ग्राउंड पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, नेशनल उच्च विद्यालय से पोखरा चौक भाया टाटा शोरूम पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, विवेकानंद चौक से जिला परिषद कार्यालय भाया भारतीय स्टेट बैंक, मुख्यशाखा, दुमका का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	1218.38	27.02.14	26.06.14	250.00	250.00	0.00	कार्य पूर्ण।	
21	खरौनी से दुर्गापुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4603.76	16.03.15	15.08.16	600.00	486.66	113.34	-	कार्य प्रगति में है।
22	दलही से मुगीमोड पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4884.35	18.05.15	17.02.17	1700.00	1670.90	29.10	-	कार्य प्रगति में है।
23	सहारा से कोठिया पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4380.31	19.05.15	18.11.16	800.00	800.00	0.00	-	कार्य प्रगति में है।
24	हरिपुर से आसनवनी पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4591.52	09.06.15	08.06.17	800.00	600.00	200.00	-	कार्य प्रगति में है।
25	बासकुली मोड से दिगुली बंगालसीमा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4930.30	08.10.2015	07.05.2017	1050.00	1050.00	0.00	-	कार्य प्रगति में है।
26	आमगाछी से कल्याणपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4428.42	09.12.2015	08.06.2018	400.00	400.00	0.00	-	कार्य प्रगति में है।

BA

क्र. सं.	योजना का नाम	एकरारनामा की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	वर्ष 2015-16 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (लाख में)	अवशेष आवंटन (लाख में)	योजना की भौतिक प्रगति	
								पूर्ण	अपूर्ण
27	कजलादाहा से पकुडिया पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	671.76	12.12.2015	11.08.2016	100.00	60.00	40.00	-	कार्य प्रगति में है।
28	मलूटी से पतरंगा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	503.85	09.12.2015	08.06.2016	100.00	50.00	50.00	-	कार्य प्रगति में है।
29	मुडाबहाल से मकरमपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	1276.14	19.01.2016	18.10.2016	0.00	0.00	0.00		कार्य प्रगति में है।
30	धधकिया से बासकीचक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।								निविदा निस्तार की प्रक्रिया में।
31	श्रीअमड़ा से गोलपुर पथ भाया सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय पथ का निर्माण कार्य।								एकरारनामा की प्रक्रिया में।
32	आसनसोल से चकलता पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।								एकरारनामा की प्रक्रिया में।
33	बागनल से महेशखाला पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।								एकरारनामा की प्रक्रिया में।
34	दुमका हवाईअड्डा से गाँधीभेदान भाया बाघमारा, मोरटंगा, हिजला शिवमंदिर, इंदिरानगर पथ का निर्माण कार्य।								प्रशासनिक रवीकृति अपेक्षित है। निविदा निस्तार की प्रक्रिया में।
35	पथ प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत विभिन्न पथ के विभिन्न कि.मी में कुल 29 अदद पुल निर्माण कार्य।	2671.07	-	-	1286.05	810.30	475.75	13 अदद का कार्य पूर्ण।	16 अदद का कार्य प्रगति में है।
36	गैर-योजना मद	791.90	-	-	779.61	712.29	67.32		पथ के संरक्षण / सुरक्षा / मरम्मती / सौंदर्यीकरण हेतु अधिकतम छोटे-छोटे योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ छोटे-छोटे योजनाओं का कार्य प्रगति में है।

TOTAL 27988.26 25592.21 5364.71

28/07/16
कार्यपालक अभियंता,
दुमका।