

जिला परिषद, कार्यालय दुमका

13 वीं वित्त आयोग मद

माह-जनवरी 2016

दिनांक-10.02.2016 को आहूत तकनीकी बैठक हेतु जिला परिषद द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन व लम्बित योजनाओं की सूची।

13 में वित्त आयोग के तहत मद्दवार वित्तीय व भौतिक प्रतिवेदन।

माह-जनवरी 2016

जिला-दुमका

क्र०	मद का नाम	वित्तीय प्रतिवेदन							भौतिक प्रतिवेदन							अवशेष राशि
		एजेसी का नाम	01.04.2015 को अवशेष राशि	वर्ष 2014-15 में प्राप्त आबंटन जिसे वर्ष 2015-16 में एजेसी को विमुक्त किया गया	कुल उपलब्ध राशि	गत माह तक व्यय की गई राशि	चालू माह में व्यय की गई राशि	कुल व्यय की गई राशि	01.04.2015 को लम्बित योजना	वर्ष 2015-16 में ली गई योजना	कुल योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	
1	जिला अभियंता	9444361.00	12993547.00	22437908.00	14486005.00	3449567.00	17935572.00	4502336.00	7	7	14	0	0	0	14	
	कार्यपालक अभियंता, P.H.E.D-I	0.00	5701890.00	5701890.00	0.00	5701890.00	5701890.00	0.00	0	89	89	0	85	85	4	
	कार्यपालक अभियंता, P.H.E.D-II	0.00	16297758.00	16297758.00	0.00	16297758.00	16297758.00	0.00	0	288	288	0	264	264	24	
कुल		9444361.00	34993195.00	44437556.00	14486005.00	25449215.00	39935220.00	4502336.00	7	384	391	0	349	349	42	

170

उप विकास आयुक्त
- सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, दुमकादि
09/02/16

कार्यालय, जिला परिषद, दुमका।

13वें वित्त आयोग के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन

132

माह-जनवरी 2016

क्र०	योजना का नाम	वर्ष	संवेदक का नाम एवं पता	प्राक्कलित राशि	एकरारनामा की राशि	प्राप्त आवंटन	एकरारनामा अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	अब तक किये गए कार्य का मूल्य	अवशेष राशि (7-9)	मंतव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रामगढ़ में मार्केट कम्पलेक्स का निर्माण। पार्ट-ए0	2014-15	श्री राजेश कु0 गुप्ता प्रखण्ड-रामगढ़।	2977640.00	2679876.00	2411888.00	15-04-15		2411888.00	प्राथमिकी दर्ज। कार्य बन्द है।
2	रामगढ़ में मार्केट कम्पलेक्स का निर्माण। पार्ट-बी0	2014-15	श्री मनोज कु0 मंडल अमड़ापहाड़ी, रामगढ़।	3894399.00	3504959.00	3154463.00	15-04-15	2044576.00	1109887.00	भौतिक रूप से पूर्ण।
3	शिकारीपाड़ा में विवाह मंडप का निर्माण।	2014-15	श्री प्रकाश सिंह बांछपाड़ा, दुमका।	4547900.00	4052543.00	1085025.00	24-11-15	1085025.00	0.00	रुफ लेवल तक
4	भूगर्भ कार्यालय के स्थान पर मार्केट कम्पलेक्स का निर्माण।	2014-15	मेसर्स रात्या कन्स्ट्रक्सन शास्त्रीनगर, दुमका।	8155000.00	7963764.00	0.00	18-10-15		0.00	फाउंडेशन खुदाई।
5	जरमुंडी में विवाह मंडप का निर्माण।	2014-15	श्री अजय कु0 झा, बासुकिनाथ, दुमका।	5214400.00	5214366.00	1111777.00	15-10-15	1111777.00	0.00	रुफ लेवल तक

6	जिला परिषद् कार्यालय के उत्तरी छोर पर मार्केट कम्प्लेक्स का निर्माण।	2014-15	श्रीमती मीना देवी, गादीदेवली, जागा।	16590000.00	16177204.00	5170832.00	18-01-16	5170832.00	0.00	दुकान कार्य सिविल वर्क हो गया है। रोलिंग राटर, पलारटर पुताई हो गया है फ्लोर लगभग बन गया द्वितीय तल्ला में 11 रुम में फिनिशिंग कार्य चल रहा है।
7	जिला परिषद् प्रेस भवन में मार्केट कम्प्लेक्स का निर्माण।	2014-15	श्री संदीप कुमार, डंगालपाड़ा, दुमका।	9953000.00	9702110.00	484117.00	22-10-15	484117.00	0.00	G.F में दुकान कार्य सिविल वर्क हो गया है। रोलिंग राटर लग गया है। फ्लोर कार्य शेष दिवतीय तल्ल का छत ढलाई की तैयारी हो रही है।
कुल				51332339.00	49294822.00	13418102.00		9896327.00	3521775.00	

जिला अभियंता,
जिला परिषद, दुमका।

कार्यालय, जिला परिषद, दुमका।

134

13वें वित्त आयोग के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन

माह-जनवरी 2016

क्र०	योजना का नाम	वर्ष	संवेदक का नाम एवं पता	प्राक्कलित राशि	एकरारनामा की राशि	प्राप्त आवंटन	एकरारनामा अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	अब तक किये गए कार्य का मूल्य	अवशेष राशि (7-9)	मंतव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शिकारीपाड़ा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।(स्कूल रोड साईड)	2015-16	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह शिकारीपाड़ा दुमका।	2483900.00	2435200.00	0.00	05-04-16	0.00	0.00	रूफ लेवल तक जोड़ाई कार्य पूर्ण।
2	जिला परिषद ऑफिस बिल्डिंग के उत्तरी छोर में खाली जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण।	2015-16	श्री विनोद कुमार तियारी बक्सीबांध रोड दुमका।	2021100.00	1818990.00	0.00	05-04-16	0.00	0.00	प्रथम तल की छत ढलाई हेतु छड़ बंधाई कार्य चल रहा है।
3	जिला परिषद बिल्डिंग के (परिधमी छोर) ग्राउंड फ्लोर दुकान के उपर गेस्टहाउस का निर्माण।	2015-16	मो0 अफरोज आलम, डंगालपाड़ा दुमका।	1540300.00	1540300.00	0.00	05-04-16	0.00	0.00	एक रूम, एक डोमेट्री कार्य रूफ लेवल तक ईट जोड़ाई कार्य पूरा।
4	सरैयाहाट प्रखंड अंतर्गत हसंखीहा स्थित, जिला परिषद डाकबंगलो के सामने जमीन पर छः अदद दुकान निर्माण।	2015-16	मेसर्स महारानी कन्स्ट्रक्शन लकडवाक, दुमका।	2450000.00	2450000.00	0.00	05-04-16	0.00	0.00	छः दुकान ढलाई कार्य पूर्ण। शेष छः दुकान का रूफ लेवल तक ब्रिक वर्क हो गया है।

135

	दुमका में सदर अस्पताल के सामने निर्मित दुकान के उपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट-ए०(उत्तरी छोर)।	2015-16	श्री राजेश कुमार मंडल, कुरुवा, दुमका।	1958200.00	1763010.00	0.00	05-03-16	0.00	0.00	फरट फ्लोर का रुफ लेवल तक ईटा जोड़ाई।
6	दुमका में सदर अस्पताल के सामने निर्मित दुकान के उपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट-बी०(दक्षिणी)।	2015-16	श्री आभाष कुमार मंडल, कुरुवा, दुमका।	2473100.00	2225790.00	0.00	05-04-16	0.00	0.00	रुफ लेवल तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण।
कुल				12926600.00	12233290.00	0.00		0.00	0.00	

जिला अभियंता,
जिला परिषद्, दुमका।