

कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका ।


①

एजेंसी का नाम :- जिला अभियंता, जिला परिषद, दुमका

माह - नवम्बर, 2016

योजना का नाम :- स्वास्थ्य विभाग ।

क्र०	वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	कुल ली गई योजना	गत माह तक पूर्ण	वर्तमान माह तक पूर्ण	कुल पूर्ण	कुल अपूर्ण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2008-2009	8	8	7	0	7	1	
2.	2009-2010	0	0	0	0	0	0	
3.	2010-2011	0	0	0	0	0	0	
4.	2011-2012	0	0	0	0	0	0	
5.	2012-2013	0	0	0	0	0	0	
	कुल	8	8	7	0	7	1	


 असैनिक शल्य चिकित्सक सह
 मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका ।
 05-12-16

कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका ।

②

एजेंसी का नाम :- जिला अभियंता, जिला परिषद, दुमका

योजना का नाम :- स्वास्थ्य विभाग ।

माह - नवम्बर, 2016

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्राक्कलित राशि पुनरीक्षित की राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि	भौतिक स्थिति/पूर्ण एवं अपूर्ण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपीकान्दर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में समपरिवर्तन/निर्माण	44/2008-09	35359200.00 40970900.00	40970900.00	36585652.00	4385248.00	अपूर्ण	डाक्टर क्वार्टर हस्तान्तरण की प्रक्रिया में। मुख्य भवन 90% पूर्ण। IV Grade का क्वार्टर छोड़कर। जिला अभियंता द्वारा कनीय अभियंता पर कार्रवाई हेतु लिखा गया है, तथा बाकी कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता राँची से कराकर दिनांक 08.10.2015 को उपायुक्त महोदय के स्तर से विभाग को समर्पित कर दिया गया है। नये S.O.R के आधार पर पुनः प्राक्कलन पुनरीक्षित किया गया है।
	कुल :-		40970900,00	40970900.00	36585652.00	4385248.00		

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका ।

(Handwritten Signature)
05-12-16

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, दुमका
जमा कार्य

स्वास्थ्य प्रमंडल, दुमका से प्राप्त योजनाओं की सूची।

HEALTH DEPARTMENT															
MB. No	क्रम सं०	बजट शीर्ष	कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि	एकरारनामा की राशि एवं तिथि	संवेदक/ कंपनी का नाम	वर्ष 2015-16 तक कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 16-17 में निर्मा आबंटन	वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय	कुल अद्यतन निर्गत राशि (8+9)	कुल अद्यतन व्यय(8+10)	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक स्थिति (प्रतिशत में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
774	1		Const. of HSC Building at Pratappur.			21/12/2014-15	Sanjay Rakshit	1822137.00				1822137.00		95%	Work in Progress
907	2		Const. of HSC Building at Purnia, Jama Block			68/12/2015-16 3695320.00	M/S R.K Interprises	3526533.00				3526533.00	6 Months	100%	Work in Complete
311	3		Const. of HSC Building at Sinduria, Ramgarh Block			SBD/41/2013-14 1845387.00	Krishna Pd. Bhagat	1896839.00				1896839.00	6 Months	100%	Work in Complete
352	4		Const. of HSC Building at Boradangal, Reneshwer Block			04/12/2013-14 1942782.00	Akshay Kr. Mandal	2150804.00				2150804.00	6 Months	100%	Work in Complete
327	5		Const. of HSC Building at Manoharchak, Masalia Block			SBD/23/2013-14 2349459.00	M/S Uday Const.	2425226.00				2425226.00	6 Months	100%	Work in Complete
826	6		Const. of HSC Building at Jhunki, Sikaripara. Block					1193216.00				1193216.00		80%	Work in Progress
250	7		Const. of HSC Building at Mohania, Dumka.			SBD/15/2013-14 2020026.00	Dharmendra Kumar	2047624.00				2047624.00		100%	Work in Complete
946	8		Const. of HSC Building at Ranglia, Reneshwer. Block	4207300.00	27.5.13	08.01.16 74/12/2015-16 3879684.00	Md. Afroj Alam	2452117.00				2452117.00	8.07.16	50%	Work in Progress
670	9		Const. of HSC Building at Chamra bahiyar Block- Jarmundi.			65/12/2014-15	Sri Krishna Pd. Bhagat	2615027.00				2615027.00	27.07.15		
861	10		Const. of HSC Building at Benagaria Sikaripara Block				Dhiraj Kr. Singh	1439528.00				1439528.00			

571	11	Const. of HSC Building at simla Block- Masalia Dumka			51/12/2014-15	M/S Uday Const.	2546046.81				2546046.81			
984	12	Const. of HSC Building at Maharo (Sikitia), dumka	2736500.00	05.12.13	45/12/2015-16 11.09.14 2368732.00	Sri Deepak Kumar	1037733.24				1037733.24	11.03.15	34%	Work in Progress
412	13	Const. of HSC Building at Kalipahari Block- Gopikander, dumka	2481000	12.01.13	SBD/11/2013-14 04.12.13 2575764.00	J.M.S Const. Works	819704.31				819704.31	03.06.14	33%	Work in Progress
281	14	Const. of HSC Building at Kaladumaria, Block- Jarmundi, Dumka			SBD/24/2013-14 dt- 29-7-13 2349459.00	Sanjay Rakshit	2441652.00				2441652.00		100%	Work in Complete
747	15	Const. of HSC Building at Jagatpur, Block Rangarhi, Dumka			80/12/2014-15 dt- 19-02-15 3104694.00	Sri Shashi Kumar	3338451.00				3338451.00		100%	Work in Complete
652	16	Const. of HSC Building at Dhaka, Block Shikaripara, Dumka					1049761.00				1049761.00			
645	17	Const. of HSC Building at Chihutia, Block Sariyahat, Dumka	3474200.00	27.08.14	69/12/2014-15 dt- 2.02.15	Ashok Kr. Mandal	2593162.00				2593162.00	02.08.15	100%	Work in Complete
980	18	Const. of HSC Building at Kurmahat, Dumka	4207300.00	27.05.15	93/12/15-16 dt- 24.3.16	M/s. Lakshmi Const.	1000000.00				1000000.00		24%	Work in Progress
783	19	M.S.D.P HSC Building at Gamara, Sikaripara, Dumka					1687500.00				1687500.00	6 Months		
691	20	Const. of HSC Building at Chikania, Dumka	3474200.00	27.08.14	62/12/14-15 dt-7.01.15	Maa Tara Const.	2956251.00				2956251.00	07.07.15	100%	Work in Complete
787	21	Const. of HSC Building at Jamjori, Block Raneshwar, Dumka			20/12/15-16 dt-3.6.15 2368732.00	Sanjay Rakshit	1052841.00				1052841.00	6 Months		
862	22	Const. of HSC Building at Kharadkadra Sikaripara, Block Dumka			30/12/15-16 dt-20.10.15	M/S Uday Const.	1649410.00				1649410.00			
350	23	Const. of HSC Building at Dudhani, Block Jarmundi, Dumka			68/12/13-14 dt- 28.11.13 1845386.00	Sri Parmod Kr. Rouat	1788417.00				1788417.00	6 Months	95%	Work in Progress
793	24	Const. of HSC Hathbari Sikaripara, Dumka			27/12/15-16 dt-25.6.15	Dhiraj Kr. Singh	1012500.00				1012500.00			
861	25	Const. of HSC Building at Benagaria Sikaripara Dumka				Dhiraj Kr. Singh	1439528.00				1439528.00			

5

1003	26	Const. of HSC Building at Sahara Block- Jarmundi, Dumka			3579022.00 17.3.16	M/S Arti Const.	854041.00				854041.00	6 Months	100%	2nd & final bill submitted
550	27	Const. of HSC Building at Jhikra Block- Kathikund			11.08.14	Dhiraj Kr. Singh	1685533.00				1685533.00	6 Months	85%	Work in Progress
772	28	Const. of HSC Building at Kajladaha Block- Shikaripara			30.04.15	Dhiraj Kr. Singh	1687175.00				1687175.00	6 Months	85%	Work in Progress
770	29	Const. of HSC Building at Bhutkandar Block- Shikaripara, Dumka			30.04.15	Dhiraj Kr. Singh	1611012.00				1611012.00	6 Months	80%	Work in Progress
251	30	Const. of HSC Building at Mohanda Block- Ramgarh, Dumka			2020026.00 7.7.13	Dharmander Kr.	2018412.00				2018412.00	6 Months	100%	Work in Complete
808	31	Renovation of Office Building of E.E H&FW S.P. Division Dumka			444472.00 11.07.15	Sanjay Rakshit	375000.00				375000.00	1 Months	100%	Work in Complete
768	32	Const. of HSC Building at Dharampur Block- Shikaripara, Dumka			30.04.15	Dhiraj Kr. Singh	1559333.00				1559333.00	6 Months	85%	Work in Progress
785	33	Const. of HSC Building at Patabari, Shikaripar, Dumka			5104694.00 dt-10.4.15	M/S Afroj Alam	3032217.00				3032217.00	6 Months	65%	
298	34	Const. of HSC Building at Simultuti Shikaripara, Dumka	2481000.00	12.01.13	2575763.92 dt-10.8.13	J.M.S Const. Works	2589228.00				2589228.00	09.02.14	100%	Work in Complete
689	35	Const. of HSC Building at Lohriphaghar, Jarmundi	2500000.00		2214684.00 dt-28.1.15	Pramod Kr. Rout	1217830.00				1217830.00	6 Months	100%	Work in Complete
512	36	Const. of HSC Building at Bandhodih, Jarmundi			2214684.00 dt-23.8.14	Akshay Kr. Mandal	2367661.00				2367661.00	6 Months		
552	37	Const. of HSC Building at Kormo Gopikandar			2730621.00 dt-11.8.14	Dhiraj Kr. Singh	2030564.00				2030564.00	6 Months		
776	38	Const. of Ayurvedic Aushdhalaya Ranigram Shikaripara			2720160.00 dt-30.4.15	Dhiraj Kr. Singh	2478963.00				2478963.00	6 Months		
773	39	Const. of HSC Building at Kalaibari Shikaripara				Bimal Kr. Singh	1738997.00				1738997.00			
795	40	Const. of HSC Building at Pakadaha Shikaripara				Dhiraj Kr. Singh	1654887.00				1654887.00			

Kr
21/12/2016
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, दुमका