

जिला विकास शाखा में विभिन्न योजनाओं का प्राप्त आवंटन से संबंधित वित्तीय/भौतिक प्रतिवेदन।

56

माह- नवम्बर 2016

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका

क्र०	कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	वर्ष	प्राक्कलित राशि	योजना में प्राप्त राशि	विमुक्त राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की तिथि	गत माह तक व्यय	वर्तमान माह में व्यय	कुल व्यय	अवशेष	भौतिक स्थिति	हस्तांतरण का पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कार्य०अभि० ग्रा०वि०वि०प्र० दुमका	10 प्रखंडों में 20 लेम्पस/पेक्स गोदाम का निर्माण।	10-11	11040000.00	8280000.00	8280000.00		6870000.00	0.00	6870000.00	1410000.00	14 योजना का कार्य पूर्ण, 6 अपूर्ण (बेनागडिया एवं गोपीकान्दर हेतु भूमि अप्राप्त) कार्यालय पत्रांक 243 दिनांक 27.03.2012, पत्रांक 386 दि० 16.05.2013, पत्रांक 1027 दि० 30.12.2013, पत्रांक 214 दि० 13.03.2014 पत्रांक 254 दि० 28.02.2015 पत्रांक 188 दि० 11.02.2016 पत्रांक 594 दि० 20.5.2016 एवं पत्रांक 912 दि० 22.08.2016 द्वारा विभाग से अवशेष राशि की मांग की गई है, राशि अप्राप्त।	अप्राप्त
2	कार्य०अभि० ग्रा०वि०वि०प्र० दुमका	जामा प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन, प्र०वि०पदा० एवं अंचल अधि० आवास, पर्य०तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग आवास एवं प्रखंड परिसर का विकास तथा विविध निर्माण कार्य।	11-12	54187000.00	58859400.00	58859400.00	10.07.2015	46316008.00	0.00	46316008.00	12543392.00	प्र०वि०पदा०-सह-अं०अधि० आवास का कार्य पूर्ण। भवन हस्तांतरित। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन का कार्य पूर्ण। पर्यवेक्षीय आवास कार्य पूर्ण। भवन हस्तांतरित/ तृतीय वर्ग कर्मचारी आवास कार्य पूर्ण। भवन हस्तांतरित/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास कार्य पूर्ण। भवन हस्तांतरित। परिसर विकास एवं विविध कार्य लगभग पूर्ण।	
3	कार्य०अभि० ग्रा०वि०वि०प्र० दुमका	शिकारीपाड़ा प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन, प्र०वि०पदा० एवं अंचल अधि० आवास, पर्य०तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग आवास एवं प्रखंड परिसर का विकास तथा विविध निर्माण कार्य।	11-12	54187000.00	58802900.00	58802900.00	07/10/2015	54970632.00	0.00	54970632.00	3832268.00	प्र०वि०पदा०-सह-अं०अधि० आवास का कार्य पूर्ण। भवन हस्तांतरित। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन का कार्य पूर्ण। भवन हस्तांतरित। पर्यवेक्षीय आवास कार्य पूर्ण। भवन हस्तांतरित/ तृतीय वर्ग कर्मचारी आवास कार्य पूर्ण। भवन हस्तांतरित/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास कार्य पूर्ण। भवन हस्तांतरित। परिसर विकास एवं विविध कार्य पूर्ण। हस्तांतरित।	

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका

57

क्र०	कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	वर्ष	प्राक्कलित राशि	योजना में प्राप्त राशि	विमुक्त राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की तिथि	गत माह तक व्यय	वर्तमान माह में व्यय	कुल व्यय	अवशेष	भौतिक स्थिति	हस्तांतरण का पत्रांक / दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कार्य०अभि०, भ०प्र०, दुमका	संग्रहालय भवन का निर्माण	10-11	31725600.00	17835780.00	17835780.00	-	0.00	0.00	0.00	17835780.00	कार्यालय पत्रांक 837 / वि० दिनांक 04.08.2016 द्वारा निदेशक, पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड राँची से इंडोर स्टेडियम, दुमका परिसर में संग्रहालय भवन निर्माण कार्य का साईट प्लान अनुमोदनोपरांत मुख्य अभियंता, भवन प्रमंडल विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।	
2	कार्य०अभि०, भ०प्र०, दुमका	दुमका में श्रम विभाग के स्टाफ क्वार्टर का निर्माण ।	11-12		12500000.00	12500000.00		0.00	0.00	0.00	12500000.00	श्रमायुक्त, झारखण्ड राँची के ज्ञापक- 27 / राँची दिनांक 13.07.2015 द्वारा 01.12.2012 से प्रभावी S.O.R पर तैयार प्राक्कलन 12,63,100.00 प्रति युनिट की दर पर 06 युनिट श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का कार्यालय-सह-आवास भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कार्यालय पत्रांक 886 / वि० दिनांक 13.08.2016 द्वारा 01.04.2014 से प्रभावी S.O.R पर तैयार प्राक्कलन 17,88,000.00 प्रति युनिट की दर पर 06 युनिट श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का कार्यालय-सह-आवास भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।	

कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, दुमका

क्र0	कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	वर्ष	प्राक्कलित राशि	योजना में प्राप्त राशि	विमुक्त राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की तिथि	गत माह तक व्यय	वर्तमान माह में व्यय	कुल व्यय	अवशेष	भौतिक स्थिति	हस्तांतरण का पत्रांक/ दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कार्य0 अभि0 एन0आर0ई0पी0	रानेश्वर प्रखण्ड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय रानीग्राम में स्टेडियम निर्माण	09-10	8220865.00	8220865.00	8220865.00	विभागीय	8024252.00	0.00	8024252.00	196613.00	पवेलियन का छत ढलाई पूर्ण। फिनिशिंग कार्य प्रगति में।	
2	कार्य0 अभि0 एन0आर0ई0पी0	दुमका जिला अंतर्गत प्रखंड स्तरीय स्टेडियम जरमुण्डी का निर्माण।	14-15	7917100.00	5186000.00	0.00	19/06/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	500 फीट बाउण्ड्रीवाल, जमीन लेवल किया जा रहा है।	जमीन असमतल रहने के कारण प्राक्कलन पुनरीक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है।