

514/N7c
16/01/17

—: सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक SHAJ/ADB/SJSRP-02/2016-20 दिनांक 13.07.2016 के अनुपालन में एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 12.08.2017 को बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी अनुसार
बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 12.08.2017 को उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) एवं शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई, जो निम्न प्रकार है :-

(1) एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) :-


एजेंडा का क्रम सं०	विचारणीय बिन्दु	कार्यवाही
1	वृक्ष कटिंग	<p>वृक्ष पातन के संबंध में सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि 2316 वृक्षों का पातन किया जाना है, जिसमें अबतक कुल 2165 वृक्षों का पातन किया जा चुका है। बरसात में वृक्ष पातन का कार्य स्थगित था, अब शेष बचे वृक्षों का पातन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। संवेदक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कुछ वृक्षों के पातन के काम में विद्युत आपूर्ति का shut down लेने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर शेष बचे वृक्षों का पातन यथाशीघ्र संपादित किया जाए। सहायक द्वारा सूचित किया गया कि वृक्ष पातन हेतु पुनरीक्षित पातन सूची तैयार किया गया है जिसकी संयुक्त स्थलीय जांच संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा दिनांक 04-08-2017 को कर लिया गया है। उक्त वृक्षों की पातन की स्वीकृति राँची में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाती है, जिसके लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी के अनुशंसा आवश्यक है। उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल दुमका को निर्देश दिया गया कि वे वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस संबंध में स्मारित करेंगे।</p>
2	यूटिलिटी सीफटिंग	<p>संवेदक प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि तत्काल विद्युत पोल सीफटिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है, साथ ही उनके द्वारा सीफटिंग किए जाने वाले पोलों की सूची सौंपी गयी जिसे कार्य प्रगति के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि यह सूची संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता/अधिक्षण अभियंता को हस्तगत कराएंगे।</p> <p>सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि कुरमाहाट तथा हँसडीहा में पाइप सीफटिंग का कार्य आंशिक रूप से संपादित है। संवेदक को कुछ स्थलों में वृक्ष एवं विद्युत पोलों के कारण कार्य करने में बाधा हो रही है।</p> <p>सहायक निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि कुछ हँडपंप का सीफटिंग कार्य भी किया जाना शेष है। उपायुक्त द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को अविलम्ब शेष कार्य करने का निर्देश दिया गया।</p>


3	भू-अर्जन	इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 36 मौजा में भू-अर्जन प्रस्तावित है तदनुसार कुल 29 मौजा का सेक्सन 11 की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अंचल जामा के अधीन मौजा मुसफाचक, बेसा एवं बारा, अंचल सरैयाहाट के अधीन मौजा हेंसडीहा एवं कुरमाहाट, अंचल जरमुंडी के अधीन मौजा नोनीहाट एवं सुलतानटीकर के कुछ रैयतो की आवश्यक वंशावली अंचल से प्राप्त नहीं होने के कारण से सेक्सन 11 की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित जामा एवं सरैयाहाट के अंचलधिकारी को निर्देश दिया गया कि उक्त वंशावली अविलंब जिला भू-अर्जन कार्यालय को समर्पित करें, जिससे कि शेष मौजा के सेक्सन 11 की प्रक्रिया पूरी की जा सके। उपायुक्त द्वारा परियोजना के उपमहाप्रबंधक को निर्देश दिया गया कि वे इस कार्य के लिए संबंधित अंचलधिकारी एवं भू-अर्जन पदाधिकारी से मिलकर कार्य कराएंगे।
---	----------	--

(2) राज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना :-

एजेंडा का क्रम सं०	विचारणीय बिन्दु	कार्यवाही
1	वृक्ष पातन	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि क्षतिपूरक वन भूमि का भुगतान राजकीय उच्च पथ प्राधिकार, राँची के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। राशि उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र हस्तगत करा दिया जाएगा।
2	विद्युत पोल सीफटिंग	उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका को निर्देश दिया गया कि नगरापाधर में भू-अर्जन कार्य पूर्ण हो गया है, उस स्थान पर विद्युत पोल सीफटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाय। संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जिस मौजा का भू-अर्जन कार्य पूर्ण हो गया है, उस स्थान का सूचि अविलंब कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका को समर्पित कर दिया जाएगा।
3	भू-अर्जन	श्री सुजीत कुमार हेम्रम एस० आई० ए० टीम के प्रतिनिधि द्वारा उपायुक्त, दुमका को बताया गया कि एस० आई० ए० का प्रतिवेदन 15 अगस्त 2017 के पूर्व एस० आई० ए० टीम द्वारा समर्पित कर दिया जाएगा।

अंत में उपायुक्त महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गई एवं निर्देश दिया गया कि बैठक के एक दिन पूर्व वांछित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका को समर्पित करेंगे।


 2.9.17
 कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका
 सह सदस्य सचिव, रोड टास्क फोर्स, ए०डी०बी० संपोषित
 पथ परियोजना, जिला- दुमका।


 उपायुक्त सह अध्यक्ष,
 रोड टास्क फोर्स, ए०डी०बी० संपोषित
 पथ परियोजना, जिला- दुमका।

ज्ञापांक - 1761

/दुमका दिनांक :- 14.10.17

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची।
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।
4. अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, दुमका
5. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका।
6. अधीक्षण अभियंत, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका।
7. निदेशक, PIC, ADB funded Govindpur-Sahebganj Road Project cum Dumka-Hansdiha Road.
8. Member, Technical, SHAJ, Ranchi.
9. उपायुक्त, दुमका
10. अपर समाहर्ता, दुमका
11. अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका
12. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका
13. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका
14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका
15. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका
16. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दुमका
17. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 2 दुमका
18. जिला खनन पदाधिकारी, दुमका।
19. जिला माप-तौल पदाधिकारी, दुमका।
20. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण परिषद, दुमका।
21. कारखाना निरीक्षक, जामताड़ा।
22. सहायक निदेशक, गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ परियोजना, पैकेज-3 सह उप महाप्रबंधक, ADB 2nd Phase funded Dumka-Hansdiha Road
23. Ashok Buildcon, Contractor, Gilanpara, Dumka
24. BARBRIK-RCPL (JV), Gilanpara Maruti Service Station के सामने को कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

उपायुक्त सह अध्यक्ष,
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 12.08.2017 को संपन्न में उपस्थिति (हस्ताक्षर पंजी अनुसार) :-

उपायुक्त, दुमका

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के प्रतिनिधि

कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0, पथ प्रमण्डल, दुमका

कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका

उपमहाप्रबंधक, दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना

अशोका बिल्डकॉन, दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना

RE, ADB Phase-II, Dumka Hansdiha Road

Barbrik-RCPL(JV)

TL, ITL, Dumka-Masalia

अशोका बिल्डकॉन, दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना के कर्मचारी

Manager, LA, JARDCL, Nonihat-Bagdaha Road

श्री मुकेश कुमार ,भा0 प्र0 से0

श्री सूरज कुमार हेम्ब्रम

श्री घनश्याम कुमार अग्रवाल

श्री विनोद कुमार

श्री सुरेन्द्र प्रसाद

श्री नीरज कुमार

श्री जितेन्द्र सिंह

श्री कुमार राजेश

श्री जगदीश सिंह

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव