

सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक SHAJ/ADB/SJSRP-02/2016-20 दिनांक 13.07.2016 अनुपालन में एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 06.06.2017 को 13वीं बैठक की कार्यवाही :-

उपरिस्थिति :- पंजी अनुसार

बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 06.06.2017 को उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) एवं शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई, जो निम्न प्रकार है :-

(1) एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) :-

एजेंडा का क्रम सं०	विचारणीय बिन्दु	कार्यवाही
1	वृक्ष कटिंग	सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि गैर वन भूमि में दुमका जिला के अन्तर्गत 2316 वृक्ष के विरुद्ध 2165 वृक्ष का पातन हो गया है। शेष 151 वृक्ष का पातन 30 जून तक पूरा हो जायेगा। 54 वृक्ष का Replant करना है, जो वर्षात में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और वृक्ष का पातन आवश्यक है, जिसकी सूची वन प्रमंडल कार्यालय में समर्पित किया गया है, जिसे कुछ क्वारी कर वापस कर दिया गया है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा ए०डी० को आवश्यक सुधार हेतु संपर्क करने को कहा गया है।
2	यूटिलिटी सीफटिंग	विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 935 पोल के विरुद्ध 700 पोल का सीफटिंग कर लिया गया है। बारापलासी, नोनीहाट एवं हँसडीहा में भूमि किलयर नहीं लेने के कारण पोल सीफटिंग नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि पोल सीफटिंग कार्य में हो रही विलम्ब की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका सहायक निदेशक, विद्युत कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक के प्रतिनिधि आज बैठक के बाद जाकर करेंगे एवं वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निदेश दिया गया कि महारो से भुरभुरी पुल तक एवं नया बाईपास में जहाँ जमीन की समस्या नहीं है, तुरंत पोल सीफटिंग कार्य पूर्ण करायें। कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बताया गया कि महारो में पाईप लाईन सीफटिंग कार्य पूरा हो गया है। कुरमा हाट में कार्य प्रारंभ है, 10 दिन में कार्य पूरा हो जायेगा। हँसडीहा में आंशिक कार्य हुआ है शेष कार्य भू-अर्जन प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् हो पायेगा। 116 चापानल में से 109 चापानल सीफटिंग हो गया है, शेष 67 चापानल का उपयुक्त जगह नहीं मिलने के कारण नहीं हो पाया है।

3	भू-अर्जन	<p>सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि दुमका जिला अन्तर्गत 40 मौजा का एस0आई0ए0 की प्रक्रिया दिनांक 03.02.2017 को पूरी हो गई है। इसमें 28 मौजा का अधिसूचना प्रकाशित हो गया है। शेष मौजा में कारवाई की जा रही है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका द्वारा बताया गया है कि नोनीहाट एवं सुलतानाटीकर का वंशावली अंचल से प्राप्त नहीं होने के कारण सेक्शन 11 की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है कि नोनीहाट मौजा में कुल 56 खाताधारियों में से 30 का ही वंशावली प्राप्त है एवं सुलतानटीकर मौजा के 8 खाताधारियों में से 01 का ही वंशावली अंचल कार्यालय जरमुंडी से प्राप्त हो चुका है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी दुमका को निदेश दिया गया कि अंचल पदाधिकारी, जरमुंडी को शेष वंशावली निर्गत करने हे निदेशित किया जाय। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भू-अर्जन से प्रभावित संरचनाओं / पेड / कुँआ का मूल्यांकन किया जाना शेष है। इसे एवार्ड से पहले करना आवश्यक है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संरचना का मूल्यांकन हेतु टीम का गठन किया जाय, जिसमें निम्न कर्मचारी / पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका। 2. कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका। 3. मैनेजर टेक, ए0डी0बी0 परियोजना। 4. उजरत भोगी अमीन। <p>इस टीम द्वारा संयुक्त मापी प्रतिवेदन भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को समर्पित करेंगे तथा उनके द्वारा इसका मूल्यांकन कर शीघ्र भू-अर्जन कार्यालय में समर्पित करेंगे।</p>
---	----------	---

(2) शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना :-

एजेंडा का क्रम सं०	विचारणीय बिन्दु	कार्यवाही
1	वृक्ष पातन	<p>संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि आवश्यक वृक्षों के पातन की सूची वन प्रमंडल कार्यालय में समर्पित किया गया है। जिसकी अंतिम स्वीकृति वन प्रमंडल पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में राँची में गठित समिति द्वारा की जाती है, जिककी बैठक दिनांक 08.06.2017 को निर्धारित है। कुछ पथांशों में वृक्ष का पातन नहीं होने के कारण पथ का कार्य बाधित हो रहा है।</p>

2	भू-अर्जन	कुल 24 मौजा में से जामा अंचल के 7 मौजा का प्रस्ताव भू-अर्जन कार्यालय में जाना है। शेष 17 मौजा का संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
3	वन भूमि अपयोजन	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वन भूमि अपयोजन हेतु 5.1643 हेक्टेयर का संशोधित प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में गया है, जिसका संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिनांक 08.06.2017 को निर्धारित है।
4	यूटिलिटी सीफटिंग	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पुराने पोल नहीं हटाने के कारण कार्य बाधित है। उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर पोल सीफटिंग कार्य पूरा करायें।

अंत में उपायुक्त महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गई एवं निर्देश दिया गया कि बैठक के एक दिन पूर्व वांछित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका को समर्पित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका
सह सदस्य सचिव, रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।
14.6.17


14/6/17
उपायुक्त सह अध्यक्ष,
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

ज्ञापांक - 1024

/दुमका दिनांक :- 14/6/2017

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची।
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका।
4. अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, दुमका
5. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका।
6. अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका।
7. निदेशक, PIC, ADB funded Govindpur-Sahebganj Road Project cum Dumka-Hansdiha Road.
8. Member, Technical, SHAJ, Ranchi.
9. उपायुक्त, दुमका
10. अपर समाहर्ता, दुमका
11. अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका
12. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका
- ✓ 13. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका
14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका
15. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका
16. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दुमका
17. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 2 दुमका
18. जिला खनन पदाधिकारी, दुमका।
19. जिला माप-तौल पदाधिकारी, दुमका।
20. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण परिषद, दुमका।
21. कारखाना निरीक्षक, जामताड़ा।
22. सहायक निदेशक, गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ परियोजना, पैकेज-3 सह उप महाप्रबंधक, ADB 2nd Phase funded Dumka-Hansdiha Road
23. Ashok Buildcon, Contractor, Gilanpara, Dumka
24. BARBRIK-RCPL (JV), Gilanpara Maruti Service Station के सामने
को कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।


14/6/17
उपायुक्त सह अध्यक्ष,
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 06.06.2017 को संपन्न 13वीं बैठक में उपस्थिति (हस्ताक्षर पंजी अनुसार) :-

उपायुक्त, दुमका

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका

जिला खनन पदाधिकारी

वन प्रमंडल पदाधिकारी

कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0, पथ प्रमण्डल, दुमका के प्रतिनिधि

कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका

उपमहाप्रबंधक, दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना

अशोका बिल्डकॉन के प्रतिनिधि

Barbrik-RCPL(JV)

TL, ITL, Dumka-Masalia

NGO

श्री राहुल कुमार सिन्हा, भा0 प्र0 से0

श्री जयप्रकाश झा

श्री श्यामनन्द विधार्थी

डा0 अभिषेक कुमार

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह

श्री विनोद कुमार

श्री सुरेन्द्र प्रसाद

श्री कृष्णा राय

श्री कुमार राजेश

श्री जगदीश सिंह

श्री निरंजन कुमार तिवारी