

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका
वित्तीय वर्ष :- 2014-15
सामान्य इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

माह :- मार्च 2015

क्र०	01.04 को अवशेष राशि	प्राप्त आवंटन		कुल प्राप्त आवंटन	कुल व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	प्रतिशत
		केंद्रांश	राज्यांश				
1	3	4	5	6	7	8	9
1	1259.339	1288.810	768.366	3316.515	1926.253	1390.262	58.08
	1259.339	1288.810	768.366	3316.515	1926.253	1390.262	58.08

सामान्य इंदिरा आवास योजनान्तर्गत भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र०	01.04 को अवशेष	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	प्रतिशत
1	3	4	5	6	7	8	9
1	8779	2461	2461	11240	3448	7792	30.68
	8779	2461	2461	11240	3448	7792	30.68

for 30/03/15
 08-04-15
 30/03/15

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका
सिद्धो कान्हु आवास (अ0जा0) योजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

माह :- मार्च 2015

क्र0	01.04 को अवशेष राशि	प्राप्त आवंटन		कुल प्राप्त आवंटन	कुल व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	प्रतिशत
		केंद्रांश	राज्यांश				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13.716		0.000	13.716	2.850	10.866	20.779

सिद्धो कान्हु आवास (अ0जा0) योजनान्तर्गत भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	01.04 को अवशेष	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21	0	0	21	16	5	76.19

for 30/03/15
30/03/15

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका
सिद्धो कान्हु आवास (अ0ज0जा0) योजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

माह :- मार्च 2015

क्र0	01.04 को अवशेष राशि	प्राप्त आवंटन		कुल प्राप्त आवंटन	कुल व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	प्रतिशत
		केंद्रांश	राज्यांश				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	31.531		0.000	31.531	7.305	24.226	23.168

सिद्धो कान्हु आवास (अ0ज0जा0) योजनान्तर्गत भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	01.04 को अवशेष	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	55	0	0	55	29	26	52.727

for 30/03/15
08.04.15

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका
सामान्य इन्दिरा आवास (वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन)

माह :- मार्च 2015

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	01.04 को अवशेष	प्राप्त राशि		कुल उपलब्ध राशि (3+4+5)	कुल व्यय	अवशेष (6-7)	प्रतिशत	अभ्युक्ति
			केन्द्रांश	राज्यांश					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2014-15	1259.339	1288.810	768.366	3316.515	1926.253	1390.262	58.081	

सामान्य इन्दिरा आवास (भौतिक प्रगति प्रतिवेदन)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	भौतिक लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत	कुल पूर्ण	लंबित (4-5)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	11-12	3481	3481	3388	93	97.33
2	12-13	3857	3857	2974	883	77.11
3	12-13 (अतिरिक्त)	3800	3800	2382	1418	62.68
4	2013-14	3699	3699	762	2937	20.60
5	2014-15	2461	2461	0	2461	0.00
कुल		26127	26127	18335	7792	

for 30/03/15
for 30/03/15