

①


कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका ।

एजेंसी का नाम :- जिला अभियंता, जिला परिषद, दुमका

योजना का नाम :- स्वास्थ्य विभाग ।

माह - दिसम्बर, 2016

क्र०	वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	कुल ली गई योजना	गत माह तक पूर्ण	वर्तमान माह तक पूर्ण	कुल पूर्ण	कुल अपूर्ण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2008-2009	8	8	7	0	7	1	
2.	2009-2010	0	0	0	0	0	0	
3.	2010-2011	0	0	0	0	0	0	
4.	2011-2012	0	0	0	0	0	0	
5.	2012-2013	0	0	0	0	0	0	
	कुल	8	8	7	0	7	1	


असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका ।
09-01-17

कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका ।


2

एजेंसी का नाम :- जिला अभियंता, जिला परिषद, दुमका

योजना का नाम :- स्वास्थ्य विभाग ।

माह - दिसम्बर, 2016

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्राक्कलित राशि पुनरीक्षित की राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि	भौतिक स्थिति/पूर्ण एवं अपूर्ण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपीकान्दर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में समपरिवर्तन/निर्माण	44/2008-09	35359200.00 40970900.00	40970900.00	36585652.00	4385248.00	अपूर्ण	डाक्टर क्वार्टर हस्तान्तरण की प्रक्रिया में। मुख्य भवन 90% पूर्ण। IV Grade का क्वार्टर छोड़कर। जिला अभियंता द्वारा कनीय अभियंता पर कार्रवाई हेतु लिखा गया है, तथा बाकी कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता राँची से कराकर दिनांक 08.10.2015 को उपायुक्त महोदय के स्तर से विभाग को समर्पित कर दिया गया है। नये S.O.R के आधार पर पुनः प्राक्कलन पुनरीक्षित किया गया है।
	कुल :-		40970900,00	40970900.00	36585652.00	4385248.00		


 असैनिक शल्य चिकित्सक सह
 मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका ।
 09-01-17