

32

दुमका समाहरणालय, जिला राजस्व शाखा

वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त अंचलाधिकारी आवास भवन निर्माण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन, माह :- अप्रैल 2016

क्र०	कार्यकारी एजेन्सी	अंचल का नाम	कार्य स्थल	प्रवकलित राशि	आवृत्त राशि	योजना की स्थिति	व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	9	10	11
2	कार्यपालक अभिर्यता , विशेष प्रमण्डल, दुमका।	गोपीकान्दर	अंचलाधिकारी आवास मौजा- गोपीकान्दर	2072700.00	2072700.00	कार्य पूर्ण	1800000.00	-

अपर समाहर्ता,
दुमका।