

तकनीकी पदाधिकारी की समीक्षात्मक बैठक हेतु प्रपत्र

माह :- नवम्बर 2016

योजना का नाम :- पर्यटन

क्र0	वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	कुल ली गई योजना	गत माह तक पूर्ण	वर्तमान माह में पूर्ण	कुल पूर्ण	कुल अपूर्ण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2009-10	1	1	0	0	0	1	
2	2011-12	3	3	2	0	2	1	
3	2012-13	2	2	1	0	1	1	
4	2013-14	1	1	1	0	1	0	
5	2015-16	1	1	0	0	1	0	

पर्यटन विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

55

माह :- नवम्बर 2016

वित्तीय वर्ष-2009-2010 / 2015-16

क्र	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी का नाम	संवेदक का नाम	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	प्राक्कलित राशि	आवंटित राशि	विमुक्त राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि	भौतिक स्थिति / पूर्ण एवं अपूर्ण	अभ्युक्ति	हस्तांतरण का पत्रांक / दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मसानजोर में टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स मुख्य भवन का निर्माण	जिला अभियंता, जिला परिषद, दुमका।	राजा इन्टर प्राईजेज, क0प0लि0, प्रो0 एन0के0 अग्रवाल, जिला स्कुल रोड, दुमका।	07.10.2016	29844325.00 संशोधित प्रा0 राशि- 37986560.00	37322000.00	21886532.00 7477675.00 29364207.00	21490342.00 5134495.00 26624837.00	10697163.00 (कार्यालय में-7957793.00 जिला अभियंता के खाता में-2739370.00)	90 % कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति में।	

2011-2012

2	बासुकीनाथ में एक मंजिला पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण	जिला अभियंता, जिला परिषद, दुमका।	श्री मुकेश कुमार सिंह बगान पाड़ा, दुमका।	30.12.2012	7814758.00	7814758.00	7814758.00	3129388.00	4685370.00	अपूर्ण	सचिव महोदय पर्यटन विभाग राँची द्वारा उक्त कार्य बन्द रहने के कारण एकरारनामा रदद कर दिया गया है, जिसकी पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, राँची को भेजा गया है।	
---	---	----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--	--

2012-2013

3	प्रखंड शिकारीपाड़ा के S.H-17 के समीप मार्गीय सुविधा का निर्माण	जिला अभियंता, जिला परिषद, दुमका।	श्री नवीन कुमार सिंह, बकसीबाँध, दुमका।	24.10.2013	14377963.00	14377963.00	14377963.00	6032498.00	8345465.00	अपूर्ण	नक्शा में विचलन के कारण निदेशानुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता के पास स्वीकृति हेतु माह- जून में भेजा गया है।	
---	--	----------------------------------	--	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	--------	---	--