

—: सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक SHAJ/ADB/SJSRP-02/2016-20 दिनांक 13.07.2016 के अनुपालन में एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 13.02.2017 को 9वीं बैठक की कार्यवाही :-

उपरिस्थिति :- पंजी अनुसार

बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 13.02.2017 को उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) एवं शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई, जो निम्न प्रकार है :-

(1) एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) :-

एजेडा का क्रम सं०	विचारणीय बिन्दु	कार्यवाही
1	वृक्ष कटिंग	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि वृक्ष कटिंग हेतु वन विभाग के पदाधिकारी की एक और टीम प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पथ के एक स्ट्रैच में वृक्षों का पातन हेतु अधिक से अधिक मजदूर लगाया जाय। सभी पातित वृक्षों का ट्रांजिट परमिट वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा दे दिया जाएगा। पदाधिकारी के कमी के कारण वन विभाग से एक और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना संभव नहीं हो पाएगा।
2	भू-अर्जन	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा समाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन जमा कर दिया गया है। जनसुनवाई की तिथि 22.02.17 से 24.02.17 तक निर्धारित कर दिया गया है।
3	यूटिलिटी सीफटिंग	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग को कुल 935 पोल हटाना है, जिसमें उनके द्वारा प्रथम प्राथमिकता में 253 पोल हटाने की सूची उपलब्ध करायी गयी है। किन्तु विद्युत विभाग द्वारा मात्र 10 से 15 पोल हटाने का कार्य अभी तक किया गया है। उपायुक्त महोदय द्वारा विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को पोल हटाने के कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बताया गया कि 171 चापानल सीफट करना है, जिसमें 71 में बोरिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है एवं उन स्थानों पर चबूतरा निर्माण का कराया जा रहा है। उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पुराने चापानल को जल्द हटाकर शेष कार्य अविलम्ब पूरा करावें।
4	Removal of encroachment	योजना के एन0जी0ओ0 द्वारा बताया गया कि बारापलासी, नोनीहाट एवं हँसडीहा बाजार का अतिक्रमण जो सरकारी भूमि पर है के व्यक्तियों का माईक्रोप्लान उचित माध्यम से जल्द ही जिला टास्क फोर्स की बैठक में



		आवश्यक अनुशंसा हेतु समर्पित किया जायेगा। उपायुक्त द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सूची प्राप्त होते ही 4एच में नोटिश कर दिया जाय।
5	Royalty clearance	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि Royalty clearance माईनिंग कार्यालय में लंबित है। उपायुक्त द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को इसका निष्पादन जल्द करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त द्वारा संवेदक के प्रतिनिधि से पृच्छा किया गया कि पथ का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा। संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्य समाप्ति की तिथि फरवरी 2019 से पूर्व कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

## (2) शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना :-

1. Compensatory Forest Land & Tree felling :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका द्वारा बताया गया कि वन भूमि अपयोजन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 100 दि० 17.01.17 द्वारा 3.5418 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के बदले 7.0836 हेक्टेयर वनभूमि हस्तान्तरण हेतु रुपये 24,24,768.00 की माँग सदस्य (तकनीकी), झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार, झारखण्ड, राँची को भेजा गया है। झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार, झारखण्ड, राँची से राशि उपलब्ध होते ही अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाएगी।
2. जंगल-झाड़ी भूमि का हस्तांतरण :- संवेदक प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि अंचलाधिकारी, जामा द्वारा नवाडीह एवं छैलापाथर मौजा में जंगल-झाड़ी भूमि के हस्तांतरण के संबंध में FRA के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, दुमका को उपलब्ध करा दिया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्ताव सी०एफ० के पास है, जो आर०सी०सी०एफ० नोडल पदाधिकारी के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा जाएगा, जहाँ से स्वीकृति प्राप्त होगी।
3. Utility shifting :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि प्रोडक्शन में विलम्ब के चलते पोल आपूर्ति में विलम्ब हो रहा है। रेल-पोल की आपूर्ति होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बताया गया कि 113 के विरुद्ध 70 चापानल का बोर हो गया है। 10 चापानल लगा दिया गया है। उपायुक्त द्वारा दिनांक 28.02.2017 तक सभी चापानल लगाने का निर्देश दिया गया।

4. भू-अर्जन :- पिछले बैठक के अनुसार भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उपलब्ध अभिलेख से ज्ञात हुआ कि इस पथ में वर्ष 1977-79 में भू-अर्जन की गई थी। मसलिया प्रखंड के 17 मौजा में से 14 मौजा का नक्शा अभिलेखागार दुमका से प्राप्त किया गया है। शेष 3 मौजा एवं जामा प्रखंड के सात मौजा का नक्शा प्राप्त करने हेतु अभिलेखागार, दुमका में आवेदन दिया गया है। संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि मसलिया एवं हारोरायडीह का भू-अर्जन किया जाना है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका द्वारा बताया गया कि सभी ग्राम का प्रस्ताव प्राप्त होने पर एस०आई०ए० हेतु भेजा जाएगा।
5. पथ की सरकारी भूमि का अतिक्रमण :- संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने हेतु सरकारी अमीन की मांग किया गया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी अमीन उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट अमीन द्वारा ही अतिक्रमण का सीमांकन कराया जाय, आवश्यकतानुसार प्रशासन का सहयोग लिया जाय।

(3) दुमका रिंग रोड :- उपायुक्त महोदय द्वारा ए०डी०बी० फेज-1, पैकेज-2 के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि निर्माण किये जा रहे विजयपुर से श्रीअमड़ा न्यूबाईपास के कार्य में तीव्र प्रगति लाते हुए तत्काल रेलवे ओभर ब्रीज के बगल से सुगम डायभरसन का निर्माण/अनुरक्षण एवं पुसारो पुल के पास निर्माणाधीन फलाई ओभर पुल के बगल से लेटरल डबल लेन पथ निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा कराया जाय, ताकि शहरी मार्ग से भारी वाहन को

डायभर्ट कर पथ प्रमंडल, दुमका द्वारा बनाये गये रिंग रोड एवं न्यू बाईपास पथ होकर देवघर एवं भागलपुर से आने-जाने वाली व्यवसायिक वाहनों का परिचालन प्रारंभ कराया जा सके।

अंत में उपायुक्त महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गई एवं निर्देश दिया गया कि बैठक के एक दिन पूर्व वांछित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका को समर्पित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका  
सह सदस्य सचिव, रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित  
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

उपायुक्त सह अध्यक्ष,  
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित  
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

ज्ञापांक - 274

/दुमका दिनांक :- 17/2/2017

प्रतिलिपि :- 274

1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची।
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका।
4. अधीक्षण अभियंता, विधुत अंचल, दुमका
5. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका।
6. अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका।
7. निदेशक, PIC, ADB funded Govindpur-Sahebganj Road Project cum Dumka-Hansdiha Road.
8. Member, Technical, SHAJ, Ranchi.
9. उपायुक्त, दुमका
10. अपर समाहर्ता, दुमका
11. अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका
12. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका
13. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका
14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका
15. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका
16. कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमण्डल, दुमका
17. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 2 दुमका
18. जिला खनन पदाधिकारी, दुमका।
19. जिला माप-तौल पदाधिकारी, दुमका।
20. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण परिषद, दुमका।
21. कारखाना निरीक्षक, जामताड़ा।
22. सहायक निदेशक, गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ परियोजना, पैकेज-3 सह उप महाप्रबंधक, ADB 2<sup>nd</sup> Phase funded Dumka-Hansdiha Road
23. Ashok Buildcon, Contractor, Gilanpara, Dumka
24. BARBRIK-RCPL (JV), Gilanpara Maruti Service Station के सामने को कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

उपायुक्त सह अध्यक्ष,  
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित  
पथ परियोजना, जिला- दुमका।



एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 13.02.2017 को संपन्न 8वीं बैठक में उपस्थिति (हस्ताक्षर पंजी अनुसार) :-

उपायुक्त, दुमका

श्री राहुल कुमार सिन्हा, भा0 प्र0 से0

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका

श्री संदीप कुमार दुबे

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका

डा0 अभिषेक कुमार

कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0, पथ प्रमण्डल, दुमका

श्री घनश्याम कुमार अग्रवाल

कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 1

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 2

श्री के0 के0 वर्मा,

जिला खनन पदाधिकारी, दुमका

श्री संजीव कुमार मंडल

मैनेजर, टेकनिकल, ए0डी0बी0

श्री कृष्ण मोहन सोरेन

मैनेजर, टेकनिकल, ए0डी0बी0

श्री जितेन्द्र कुमार

RE, पैकेज-1, फेज-2, दुमका-हँसडीहा पथ

श्री जितेन्द्र सिंह

अशोक बिल्डकॉन, संपर्क सहायक

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

Barbrik-RCPL(JV)

श्री कुमार राजेश

RE, ITL, Dumka-Masalia

श्री मनोज कुमार