

—: सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक SHAJ/ADB/SJSRP-02/2016-20 दिनांक 13.07.2016 के अनुपालन में एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 19.01.2017 को 8वीं बैठक की कार्यवाही :-

उपरिस्थिति :- पंजी अनुसार
बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 19.01.2017 को उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) एवं शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई, जो निम्न प्रकार है :-

(1) एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) :-

एजेंडा का क्रम सं०	विचारणीय बिन्दु	कार्यवाही
1	वृक्ष कटिंग	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वृक्ष कटिंग हेतु एक टीम और प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय, इस पर उपायुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक टीम की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी।
2	भू-अर्जन	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन सिद्धु कान्हू मूर्मू विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 23.01.2017 तक प्राप्ता हो जाएगा, साथ ही दिनांक 07.02.2017 को जनसुनवाई की जाएगी।
3	यूटिलिटी सीफटिंग	विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सेल को रेल-पोल हेतु आदेश दे दिया गया है। संवेदक प्रतिनिधि द्वारा बताया कि पोल की स्थल पर आपूर्ति प्रारंभ है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि महारो में भूमिगत पाईपलाईन सीफटिंग हेतु संवेदक को कार्यादेश एक सप्ताह के अन्दर दिया जाएगा एवं एक महीने में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। 20 दिन में चापानल को अन्धंत्र स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।
4	Removal of encroachment	सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि बारापलासी, नोनीहाट एवं हँसडीहा बाजार का अतिक्रमण जो सरकारी भूमि पर हैं का अंतिम सूची उचित माध्यम से जाँच हेतु जिला भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। उपायुक्त द्वारा आदेश दिया गया कि 4एच में नोटिस कर दिया जाए।

Sachin
25.01.17
JE

Bh

(2) शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना :-

1. Compensatory Forest Land & Tree felling :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका द्वारा बताया गया कि वन भूमि अपयोजन हेतु पत्रांक 100 दि० 17.01.17 द्वारा 3.5418 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के बदले 7.0836 हेक्टेयर वनभूमि हस्तान्तरण हेतु रूपये 24,24,768.00 की माँग हेतु सदस्य (तकनीकी), झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार, झारखण्ड, राँची को भेजा गया है। झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार, झारखण्ड, राँची से राशि उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।
2. जंगल-झाड़ी भूमि का हस्तांतरण :- संवेदक प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि अंचलाधिकारी, जामा द्वारा नवाडीह एवं छैलापाथर मौजा में जंगल-झाड़ी भूमि के हस्तांतरण संबंध में FRA के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, दुमका को उपलब्ध करा दिया गया है।
3. Utility shifting :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि टेंडर का निष्पादन उपरांत कार्यावटन किया जा चुका है। वर्तमान में सर्वोच्च प्राथमिकत दुमका-हंसडीहा पथ में दिया जा रहा है। दुमका-मसलिया-कुण्डहित-नाला पथ कार्य हेतु यूटिलिटी सीफटिंग के लिए विद्युत सामग्रियों को एकत्रित किया जा रहा है।

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बताया गया कि सीफटिंग हेतु निविदा की स्वीकृति दी जा चुकी है। चापाकलों को सीफटिंग किया जा चुका है, भूमिगत पाइप लाइन की सीफटिंग बाकी है।

4. भू-अर्जन :- पिछले बैठक के अनुसार भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उपलब्ध अभिलेख से ज्ञात हुआ कि इस पथ में वर्ष 1977-79 में भू-अर्जन की गई थी। इस संबंध में कुछ आंकड़ा भू-अर्जन कार्यालय, दुमका द्वारा संवेदक प्रतिनिधि एवं कंसल्टेन्ट को उपलब्ध करा दिया गया है। पूर्व के भू-अर्जन संबंधी विस्तृत अभिलेख जिला अभिलेखागार से प्राप्त करना होगा। संवेदक प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया है कि 13 मौजा का वर्ष 1977-79 भू-अर्जन नक्शा प्राप्त किया गया है। जिसके अनुसार कार्य प्रगति में है।
5. पथ की सरकारी भूमि का अतिक्रमण :- उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित अंचलाधिकारी की देखरेख में पथ की भूमि की नापी/सीमांकन करा कर अतिक्रमित भू-भाग, अतिक्रमण का प्रकार एवं अतिक्रमणकारियों की सूची उपलब्ध करायें, ताकि अग्रतर कारवाई की जा सके। संभव हो तो ए.डी.बी. संपोषित परियोजना की तरह इस परियोजना में भी NTH को भी क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु NGO द्वारा सर्वेक्षण कराया जाय। NTH को क्षतिपूर्ति राशि भुगतान उपरांत अतिक्रमण हटाने की कारवाई में अपेक्षाकृत कम विधि-व्यवस्था की समस्या आती है। संवेदक द्वारा बताया गया कि पुराना नक्शा के अनुसार अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन अग्रतर कारवाई हेतु समर्पित कर दिया जाएगा।

उपायुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि वर्तमान में दुमका शहर होकर भारी व्यवसायिक वाहनों के परिचालन से आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, जिससे अनावश्यक जानमाल की क्षति के साथ ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। पथ प्रमंडल, दुमका द्वारा निर्माण किये जा रहे रामपुरा से श्रीअमड़ा रिंग रोड का कार्य लगभग समाप्ति पर है। परन्तु ए०डी०बी० फेज-1 पैकेज-2 द्वारा निर्माण किये जा रहे विजयपुर से श्रीअमड़ा न्यू बाईपास का कार्य धीमी गति से कराया जा रहा है। फलस्वरूप व्यवसायिक वाहनों का आवागमन को डायमर्ट नहीं किया जा पा रहा है।

उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ए०डी०बी० फेज-1 पैकेज-2 द्वारा निर्माण किये जा रहे विजयपुर से श्रीअमड़ा न्यू बाईपास का कार्य में तीव्र प्रगति लाते हुए तत्काल रेलवे ओभर ब्रीज के बगल से सुगम डायभरसन पथ निर्माण एवं पुसारो पुल के पास निर्माणाधीन फलाई ओभर पुल के बगल से लेटरल डबल लेन पथ निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय ताकि जनवरी 2017 के अंत तक शहरी मार्ग से डायमर्ट कर उठा रिंग रोड एवं न्यू बाईपास पथ होकर देवधर एवं भागलपुर से आने-जाने वाली व्यवसायिक वाहनों का परिचालन प्रारंभ कराया जा सके। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका प्रतिदिन प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

BA
25/01/17
JC

अंत में उपायुक्त महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गई।

25/01/17


कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल

सह सदस्य सचिव, रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0

संपोषित पथ परियोजना, जिला- दुमका।

ज्ञापांक - 160

/दुमका दिनांक :- 27/01/2017




उपायुक्त सह/अध्यक्ष,

रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची।
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका।
4. अधीक्षण अभियंता, विधुत अंचल, दुमका
5. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका।
6. अधीक्षण अभियंत, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका।
7. निदेशक, PIC, ADB funded Govindpur-Sahebganj Road Project cum Dumka-Hansdiha Road.
8. Member, Technical, SHAJ, Ranchi.
9. उपायुक्त, दुमका
10. अपर समाहर्ता, दुमका
11. अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका
12. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका
13. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका
14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका
15. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका
16. कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमण्डल, दुमका
17. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 2 दुमका
18. जिला खनन पदाधिकारी, दुमका।
19. जिला माप-तौल पदाधिकारी, दुमका।
20. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण परिषद, दुमका।
21. कारखाना निरीक्षक, जामताड़ा।
22. सहायक निदेशक, गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ परियोजना, पैकेज-3 सह उप महाप्रबंधक, ADB 2nd Phase funded Dumka-Hansdiha Road
23. Ashok Buildcon, Contractor, Gilanpara, Dumka
24. BARBRIK-RCPL (JV), Gilanpara Maruti Service Station के सामने
को कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।



उपायुक्त सह अध्यक्ष,

रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

25/01/2017

एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 19.01.2017 को संपन्न 8वीं बैठक में उपस्थिति (हस्ताक्षर पंजी अनुसार) :-

उपायुक्त, दुमका

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका

कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0, पथ प्रमण्डल, दुमका

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 2

जिला खनन पदाधिकारी, दुमका

सहायक निदेशक, पैकेज-3

RE, पैकेज-2, दुमका-हँसडीहा पथ

अशोक बिल्डकॉन, संपर्क सहायक

अशोक बिल्डकॉन, प्रोजेक्ट मैनेजर

Barbrik-RCPL(JV)

RE, ITL, Dumka-Masalia

श्री राहुल कुमार सिन्हा, मा0 प्र0 से0

श्री संदीप दुबे

मा0 सरफुद्दीन खॉं, प्रतिनिधि

श्री राम बिलास साहु

श्री के0 के0 वर्मा,

श्री संजीव कुमार मंडल

श्री सुरेन्द्र प्रसाद

श्री जितेन्द्र सिंह

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

श्री कृष्ण राम

श्री कुमार राजेश

श्री मनोज कुमार