

NON I.A.P. से सम्बन्धित प्रगति प्रतिवेदन।

82

कार्यालय का नाम :- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0-02, दुमका।

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या दिनांक	लक्ष्य		उपलब्धि		अभ्युक्ति
			भौतिक	स्वीकृत राशि प्राप्त आवंटन	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामगढ़ प्रखण्ड के वैसे स्थल जहाँ घापाकल की आवश्यकता है एवं पहुँच पथ है के ड्रिड नलकूप का निर्माण कार्य। (वर्ष 2013-14)	आदेश संख्या-36/जि0यो0 दिनांक 07.12.2013 आवंटन सं0 243 दिनांक 11.09.2014	05	स्वीकृत राशि - 278875.00 कुल प्राप्त आवंटन - 278875.00	05 अदद नलकूप का कार्य पूर्ण	269895.00	(1) भुगतान के पश्चात शेष राशि 8980.00 (आठ हजार नौ सौ अस्सी) रुपये मात्र लौटा दी जाएगी। (2) 269895.00 रु0 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय का पत्रांक 786 दि0 15.07.14 एवं पत्रांक 580 दि0 16.04.15 द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, दुमका को समर्पित।
2	आदेश सं0-33 दिनांक 22.10.2014 में संलग्न सूची जो रामगढ़ प्रखण्ड का है, ड्रिड नलकूप का निर्माण कार्य। (वर्ष 2014-15)	आदेश संख्या-33/जि0यो0 दिनांक 22.10.2014	04	स्वीकृत राशि - 2,23,100.00 कुल प्राप्त आवंटन - 2,23,100.00	04 अदद नलकूप का कार्य पूर्ण	223100.00	राशि की समायोजन हेतु उपयोगिता-प्रमाण पत्र इस कार्यालय का पत्रांक 380 दिनांक 16.04.15 द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, दुमका को समर्पित। आदेश संख्या 11/जि0यो0 दिनांक 06.06.15 द्वारा प्राप्त आवंटन रु0 111548.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया।

कार्यपालक अभियंता

पेयजल एवं स्वच्छता, प्रमण्डल संख्या-02, दुमका।  
13-1-16

(99)

जिला योजना शाखा, दुमका के आदेश संख्या-33/2014 दिनांक 22.10.2014 के विरुद्ध रामगढ़ प्रखण्ड में NON I.A.P. अन्तर्गत कराये गये ड्रील्ड नलकूपों की स्थल सूची।

कार्यालय का नाम :- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं०-02, दुमका।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायत	योजना का नाम	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5
1	रामगढ़	लतबेरवा	आ० बा० के० पूर्णिया	डील्ड नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण। (सफल)
2	रामगढ़	अमरापाड़ी	साक्षरता भवन आमपाड़ा	डील्ड नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण। (सफल)
3	रामगढ़	नौखेता	उ० म० वि० अमडीहा	डील्ड नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण। (सफल)
4	रामगढ़	लखनपुर	स० म० बसडीहा प० टोला	डील्ड नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण। (सफल)

कार्यपालक अभियंता

पेयजल एवं स्वच्छता, प्रमण्डल संख्या-02, दुमका।

13/11/16

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या-02, दुमका अन्तर्गत रामगढ़ प्रखण्ड में NON I.A.P. अन्तर्गत कराये गये ड्रील्ड नलकूपों का स्थल सूची।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायत	योजना का नाम	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5
1	रामगढ़	धोवा	ग्राम रामगढ़ में कस्तुरवा गॉ0आ0बा0वि0 के प्रांगण में 70 मीटर गहरा नलकूप निर्माण।	ड्रील्ड नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण। (सफल)
2	रामगढ़	धोवा	ग्राम धोवा, जिवनी देवी घर के पास 70 मीटर गहरा नलकूप निर्माण।	ड्रील्ड नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण। (सफल)
3	रामगढ़	कांजो	ग्राम लुटिया के नीचे टोला में 70 मीटर गहरा नलकूप निर्माण।	ड्रील्ड नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण। (सफल)
4	रामगढ़	बड़ीरणबहियार	ग्राम ईटबंदा में विरेन्द्र यादव घर के पास 70 मीटर गहरा नलकूप निर्माण।	ड्रील्ड नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण। (सफल)
5	रामगढ़	पथरिया	ग्राम रीमलदुमा में पक्की रोड किनारे (दिनेश घर के पास) 70 मीटर गहरा नलकूप निर्माण।	ड्रील्ड नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण। (सफल)

कार्यपालक अभियंता

पेयजल एवं स्वच्छता, प्रमण्डल संख्या-02, दुमका।  
12-1-18