

—: सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक SHAJ/ADB/SJSRP-02/2016-20 दिनांक 13.07.2016 के अनुपालन में शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 23.06.2017 को 14वीं बैठक की कार्यवाही :-

बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 06.06.2017 को उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में एशियन विकास बैंक, संपोषित दुमका-हँसडीहा पथ परियोजना (द्वितीय चरण, पैकेज- 1) एवं शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई, जो निम्न प्रकार है :-

(1) शाज द्वारा क्रियान्वित दुमका-मसलिया-कुंडहित-नाला पथ परियोजना :-

एजेंडा का क्रम सं०	विचारणीय बिन्दु	कार्यवाही
1	भू-अर्जन	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कुल 24 मौजा में से जामा प्रखंड के सात मौजा के भू-अर्जन का प्रस्ताव, जिला भू-अर्जन कार्यालय में जमा कर दिया गया है, शेष 17 मौजा का संशोधित प्रस्ताव 30 जून 2017 तक समर्पित कर दिया जायेगा। अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि सात मौजा का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, शेष सत्तरह मौजा का प्रस्ताव समर्पित किये जाने के पश्चात् एस0आई0ए0 की प्रक्रिया एक साथ शुरू की जायेगी। उपायुक्त महोदय द्वारा अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि यदि नियम विरुद्ध नहीं हो तो 7 मौजा का एस0आई0ए0 की प्रक्रिया शुरू कराये। शेष 17 मौजा का प्रस्ताव दिनांक 30.06.2017 तक समर्पित करने बाद उन मौजा का एस0 आई0 ए0 की प्रक्रिया शुरू करें।
2	वन भूमि अपयोजन	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 5.1643 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन किया जाना था। RCCF, CF, DFO दुमका द्वारा दिनांक 08.06.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं संशोधित प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में 6.1824 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव DFO कार्यालय दुमका में दिनांक 15.06.2017 को संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा जमा किया गया है।
3	यूटिलिटी सीफटिंग	संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दलाही एवं बाबुपुर मौजा में विद्युत पोल सीफटिंग का कार्य बाकी है, इस पर उपायुक्त द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता को कार्य शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त महोदय द्वारा संवेदक प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि पथ निर्माण का कार्य भी अधिग्रहित भूमि एवं यूटिलिटी सीफटिंग जहाँ हो गया है, पर शीघ्रता से कार्य कराये।

उपायुक्त महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गई एवं निर्देश दिया गया कि बैठक के एक दिन पूर्व वांछित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका को समर्पित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका
सह सदस्य सचिव, रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

उपायुक्त महोदय
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

ज्ञापांक - 1101

/दुमका दिनांक :- 28/6/2017

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची।
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।
4. अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, दुमका
5. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका।
6. अधीक्षण अभियंत, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका।
7. निदेशक, PIC, ADB funded Govindpur-Sahebganj Road Project cum Dumka-Hansdiha Road.
8. Member, Technical, SHAJ, Ranchi.
9. उपायुक्त, दुमका
10. अपर समाहर्ता, दुमका
11. अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका
12. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका
13. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका
14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका
15. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका
16. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दुमका
17. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या - 2 दुमका
18. जिला खनन पदाधिकारी, दुमका।
19. जिला माप-तौल पदाधिकारी, दुमका।
20. BARBRIK-RCPL (JV), Gilanpara Maruti Service Station के सामने
को कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

उपायुक्त सह अध्यक्ष
रोड टास्क फोर्स, ए0डी0बी0 संपोषित
पथ परियोजना, जिला- दुमका।

एशियन विकास बैंक संपोषित पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं शाज द्वारा क्रियान्वित पथ परियोजना से संबंधित रोड टास्क फोर्स की दिनांक 23.06.2017 को संपन्न 14वीं बैठक में उपस्थिति :-

उपायुक्त, दुमका

श्री मुकेश कुमार, भा० प्र० से०

अपर समाहर्ता, दुमका

श्रीमती इंदु गुप्ता

कार्यपालक अभियंता, प०नि०वि०, पथ प्रमण्डल, दुमका

श्री घनश्याम कुमार अग्रवाल

कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दुमका

श्री विनोद कुमार

Barbrik-RCPL(JV)

श्री कुमार राजेश

ITL, Dumka-Masalia, Material Engineer

श्री राम सुरिन शर्मा