

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका के प्रक्षेत्र का वित्तीय वर्ष - 2016 - 17 का प्रगति प्रतिवेदन।

(52)

प्रमंडल का नाम - लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका।


अंचल का नाम - लघु सिंचाई अंचल, दुमका।

STATE FUND

Month - December' 2016

Sl. no	Name of Division	Block	Name of Scheme	Latitude	Longitude	AA (In lac)	Estimates Cost (In lac)	Agg No./ Name of Agency	Expenditure up to March 2016 (In lac)	Allotment 2016-17	Expenditure upto previous month during this year	Expenditure during this month	Total Expenditure During this year	Total up to date Exp. Cumulative (10+14)	Target Irrigation	Physical Progress
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	दुमका	रामगढ़	लखनपुर जोरिया चेक डैम	24°59'0.99"	87°29.44.47"	44.54	40.08	02F2/15-16			12.95		12.95	12.95		40%
2	दुमका	जरमुण्डी	खिजुरिया जोरिया चेक डैम	24°23'01"	86°57'33"	32.69	29.42	03F2/15-16			21.94		21.94	21.94		60%
3	दुमका	दुमका	बागमूल जोरिया चेक डैम			31.69	28.52	04F2/15-16								
4	दुमका	शामगढ़	रियाडीह जोरिया चेक डैम			42.69	38.43	05F2/15-16								
5	दुमका	रामगढ़	मनवारी जोरिया चेक डैम	24°8'18.01"	87°30'00.23"	60.34	54.30	06F2/15-16			23.67		23.67	23.67		45%
6	दुमका	रामगढ़	जखवाडीह जोरिया चेक डैम	24°52'17.56"	87°29'53.9"	53.17	47.86	07F2/15-16			27.35		27.35	27.35		75%
7	दुमका	जरमुण्डी	घोरमारा जोरिया चेक डैम	24°24'18"	87°07'30"	64.39	57.96	08F2/15-16			32.36	15.78	48.14	48.14		80%
8	दुमका	रामगढ़	नौखेता जोरिया चेक डैम	24°48'14.27"	87°22'60.79"	48.50	43.65	09F2/15-16			27.90		27.90	27.90		80%
9	दुमका	काठीकुण्ड	रांगा, मटिया जोरिया चेक डैम	24°20'41.7"	87°25'17.9"	44.35	40.00	10F2/15-16			27.80		27.80	27.80		75%
10	दुमका	जरमुण्डी	बलुवा जोरिया चेक डैम	24°23'12"	86°57'27"	34.72	31.25	11F2/15-16			14.36		14.36	14.36		45%
11	दुमका	रामगढ़	बड़ा बहियार जोरिया चेक डैम	24°49'16.52"	87°22'50.37"	60.34	54.31	12F2/15-16			19.81		19.81	19.81		45%
12	दुमका	रामगढ़	झुमरिया जोरिया चेक डैम	24°54'9.03"	87°18'7.73"	60.34	54.31	13F2/15-16			13.81		13.81	13.81		40%
13	दुमका	रामगढ़	कुरुमटांड जोरिया चेक डैम	24°46'12.99"	87°27'09.29"	48.50	43.65	14F2/15-16			22.37		22.37	22.37		55%
14	दुमका	रामगढ़	आलुयास जोरिया चेक डैम	24°59'46.09"	87°15'25.86"	48.50	43.65	15F2/15-16			23.34		23.34	23.34		60%
15	दुमका	रामगढ़	बीचगढ़ा जोरिया चेक डैम	24°51'9.48"	87°29'6.57"	53.17	47.86	16F2/15-16			25.58		25.58	25.58		50%
16(I)	दुमका	रानेश्वर	मोहलबना जोरिया चेक डैम	24°9'46.5"	87°27'48.6"	84.38	75.95	17F2/15-16			30.09		30.09	30.09		45%
(II)				24°9'43.1"	87°28'0.2"											
17	दुमका	काठीकुण्ड	बालीडीह जोरिया चेक डैम	24°27'49.4"	87°24'20.4"	41.54	37.39	18F2/15-16			8.13		8.13	8.13		25%
18	दुमका	जरमुण्डी	स्थानीय जो0 काला डुमरी चेक डैम	24°19'17"	87°04'41"	60.23	54.21	19F2/15-16			13.70		13.70	13.70		20%
19	दुमका	काठीकुण्ड	शहरी टोला जोरिया चेक डैम	24°24'35.1"	87°24'17.3"	41.16	37.04	20F2/15-16			25.64		25.64	25.64		80%
20	दुमका	रानेश्वर	धानकोनी जोरिया चेक डैम	24°02'37"	87°25'42.9"	53.13	47.82	21F2/15-16			35.72		35.72	35.72		80%
21	दुमका	मसलिया	सुखियाडीह जोरिया चेक डैम	24°5'29.1"	87°9'38.9"	51.28	46.15	22F2/15-16			19.58		19.58	19.58		45%
22	दुमका	काठीकुण्ड	सिजुआदुम जोरिया चेक डैम	24°25'33.4"	87°22'20.5"	44.74	40.27	23F2/15-16			30.48		30.48	30.48		80%
23	दुमका	मसलिया	गनुआडीह जोरिया चेक डैम	24°6'34.8"	87°5'56.5"	57.38	51.64	24F2/15-16			23.06		23.06	23.06		50%
24	दुमका	रामगढ़	मारगवा जोरिया चेक डैम	24°59'53.06"	87°14'84.70"	53.17	47.86	25F2/15-16			22.92		22.92	22.92		40%
25	दुमका	जामा	नकटी जोरिया चेक डैम	24°22'16.5"	87°12'46.2"	60.50	54.45	26F2/15-16			30.32	7.56	37.88	37.88		75%
26	दुमका	रामगढ़	डाहुजोर जोरिया चेक डैम	24°42'7.10"	87°35'22.74"	60.34	54.31	27F2/15-16			19.69		19.69	19.69		45%
27	दुमका	गोपीकान्दर	बेलईघाटी जोरिया चेक डैम	24°23'37.17"	87°30'29.70"	49.23	44.32	28F2/15-16			20.38		20.38	20.38		45%
28	दुमका	रामगढ़	डेली पाथर जोरिया चेक डैम	24°56'12.6"	87°29'52.76"	42.69	38.42	01F2/16-17			18.98		18.98	18.98		50%

Sl. no	Name of Division	Block	Name of Scheme	Latitude	Longitude	AA (In lac)	Estimates Cost (In lac)	Agg No./ Name of Agency	Expenditure up to March 2016 (in lac)	Allotment 2016-17	Expenditure upto previous month during this year	Expenditure during this month	Total Expenditure During this year	Total up to date Exp. Cumulative (10+14)	Target Irrigation	Physi Progr
29	दुमका	रामगढ़	दोलगो पहाड़ी जोरिया चेक डैम	24°57'54.53"	87°28'21.55"	42.69	38.42	02F2/16-17			15.85	10.93	26.78	26.78		80
30	दुमका	काठीकुण्ड	झीकड़ा जोरिया चेक डैम	24°17'44"	87°32'10"	46.00	41.40	03F2/16-17			21.99		21.99	21.99		50
31	दुमका	रानेश्वर	सुखजोरा जोरिया चेक डैम	24°01'8.9"	87°26'25.1"	35.75	32.18	04F2/16-17			10.73		10.73	10.73		25
32	दुमका	मसलिया	अमदाहा जोरिया चेक डैम	24°11'15.3"	87°13'7.6"	47.63	42.86	05F2/16-17			24.99		24.99	24.99		50
33(I)				24°07'4.3"	87°26'43.3"											
(II)	दुमका	रानेश्वर	आसनबनी जोरिया श्रुं0 चेक डैम	24°07'0.1"	87°27'9.0"	140.90	126.81	07F2/16-17			84.26		84.26	84.26		50
(III)				24°06'49.7"	87°27'25.3"											
34(I)				24°17'27.8"	87°16'12.9"											
(II)	दुमका	दुमका	स्सीकपुर जोरिया श्रुं0 चेक डैम	24°17'36.5"	87°15'28.6"	145.53	130.97	08F2/16-17			61.04		61.04	61.04		50
(III)				24°17'49.7"	87°15'7.6"											
35	दुमका	गोपीकान्दर	महलो नाला पर चेक डैम	24°24'11.09"	87°29'46.44"	53.99	48.59	09F2/16-17			29.88		29.88	29.88		80
36	दुमका	रामगढ़	कजवें जोरिया चेक डैम	24°52'27.89"	87°22'93.16"	48.50	43.65	10F2/16-17		1959.63	19.23		19.23	19.23		45
37	दुमका	रामगढ़	बंसदुम्मा जोरिया चेक डैम	24°27'39.5"	87°21'4.2"	40.84	36.76	11F2/16-17			16.01		16.01	16.01		50
38(I)				24°25'2.8"	87°14'18.6"											
(II)	दुमका	जामा	दुधानी जोरिया श्रुं0 चेक डैम	24°24'54.7"	87°13'50.3"	182.89	164.60	12F2/16-17			100.98		100.98	100.98		80
(III)				24°24'58.3"	87°13'35.5"											
(IV)				24°25'5.7"	87°13'15.6"											
39	दुमका	दुमका	गुहियाजोरी जोरिया चेक डैम	24°20'57.9"	87°18'46.1"	44.99	40.49	14F2/16-17			14.90		14.90	14.90		40
40	दुमका	काठीकुण्ड	बालीडीह 2 नाला चेक डैम	24°27'32.8"	87°22'57.7"	46.09	41.48	15F2/16-17			29.21		29.21	29.21		55
41	दुमका	रामगढ़	केन्दुआ नाला पर चेक डैम			42.69	42.69	28F2/16-17			24.30		24.30	24.30		50
42	दुमका	रामगढ़	भोरम नाला पर चेक डैम			48.50	48.50	32F2/16-17								
43	दुमका	काठीकुण्ड	मटिहानी जोरिया श्रुं0 चेक डैम			284.18	284.18	1SBD/16-17								
44	दुमका	मसलिया	तसरिया पीपरा श्रुं0 चेक डैम			61.025	61.025	18F2/14-15	28.72		0.97		0.97	29.69		60
			कुल				2509.69		28.72	1959.63	1046.27	34.27	1080.54	1109.26		



 कार्यपालक अभियंता,
 लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका।
 5/11/17



मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका के प्रक्षेत्र का वित्तीय वर्ष - 2016 - 17 का प्रगति प्रतिवेदन।

प्रमंडल का नाम - लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका।

अंचल का नाम - लघु सिंचाई अंचल, दुमका।

STATE FUND

Month - December' 2016


Sl. no	Name of Division	Block	Name of Scheme	Latitude	Longitude	AA (In lac)	Estimates Cost (In lac)	Agg No./ Name of Agency	Expenditure upto March 2016 (in lac)	Allotment 2016-17 (In Lac)	Expenditure upto previous month during this year	Expenditure during this month	Total Expenditure During this year	Total upto date Exp. Cumulative (10+14)	Target Irrigation	Physical Progress	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	दुमका	शिकारीपाड़ा	डाका म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°15'39.6"	87°25'02"	8.06	8.06	25F2/16-17	-	550.00	2.48	-	2.48	2.48		75%	
2	दुमका	रामगढ़	डुमरजोर म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°56'36.18"	87°16'0.52"	55.03	55.03	20F2/16-17	-		38.40	-	38.40	38.40			80%
3	दुमका	रामगढ़	औरतारा म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°58'31.41"	87°10'53.75"	54.19	54.19	22F2/16-17	-		32.76	-	32.76	32.76			80%
4	दुमका	रामगढ़	मिधवाना म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°57'69.31"	87°16'57.21"	27.42	27.42	23F2/16-17	-		14.36	-	14.36	14.36			80%
5	दुमका	रानेश्वर	साहेब बाँध म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°08'8.4"	87°26'38.3"	46.87	46.87	21F2/16-17	-		14.30	-	14.30	14.30			80%
6	दुमका	रानेश्वर	रानीखास म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°6'43.4"	87°26'30.8"	81.66	81.66	24F2/16-17	-		52.92	-	52.92	52.92			80%
7	दुमका	रानेश्वर	नागलमागा म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°02'28.1"	87°22'18.2"	33.79	33.79	17F2/16-17	-		22.28	-	22.28	22.28			80%
8	दुमका	जामा	बीचकोड़ा म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°15'37.1"	87°05'21.1"	50.41	50.41	31F2/16-17	-		-	-	-	-			
9	दुमका	मसलिया	खैरबनी म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार			45.69	45.69	27F2/16-17	-		33.69	6.16	39.85	39.85			90%
10	दुमका	मसलिया	कुल्हरिया म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°10'44.7"	87°03'48"	42.72	42.72	19F2/16-17	-		30.50	-	30.50	30.50			90%
11	दुमका	मसलिया	चन्दना म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°02'57.5"	87°07'44.7"	53.30	53.30	16F2/16-17	-		39.50	-	39.50	39.50			80%
12	दुमका	सरैयाहाट	असनाहा म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°31'47"	86°59'31"	59.28	59.28	26F2/16-17	-		30.68	-	30.68	30.68			70%
13	दुमका	दुमका	गुहियाजोरी म0 सिं0 यो0 का जिर्णोद्धार	24°20'26.6"	87°18'26"	44.79	44.79	18F2/16-17	-		26.34	-	26.34	26.34			70%
कुल						603.21	603.21		0.00	550.00	338.21	6.16	344.37	344.37			

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका।
5/11/17

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका के प्रक्षेत्राधीन सिंचाई प्रतिवेदन

55

क्र०	प्रमंडल का नाम	सिंचाई के स्रोत	सिंचाई का वार्षिक लक्ष्य खरीफ 2016-17 (हे०)	उपलब्धि/सृजित (हे०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका	श्रृंखलाबद्ध चेक डेम/चेक डेम (केन्द्रांश/राज्यांश)	4500	4500	
		मध्यम सिंचाई योजना	750	750	
		आहार तालाब	800	800	
		उदवह सिंचाई योजना	240	180	
		अन्य (कुँआ आदि)	110	85	
		कुल	6400	6315	


 कार्यपालक अभियंता,
 लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका।