

53

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना अन्तर्गत पी0सी0सी0 सडक निर्माण की वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन

योजना वर्ष 2013-14 State plan + MANREGA माह- नवम्बर 2015

क्र०	प्रखण्ड	कुल पंचायत	कुल योजना	कुल प्रकलित राशि	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति			अव्युक्ति
					पूर्ण	प्रगति पर	गत माह तक व्यय	वर्तमान माह में व्यय	कुल व्यय	
1	सरैयाहाट	25	69	11500000	1	68	1578720	0	1578720	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
2	जामा	23	40	11457900	15	25	8790000	0	8790000	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
3	दुमका	25	90	12500000	78	12	10174059	0	10174059	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
4	मसालिया	21	84	10500000	50	34	7445544	0	7445544	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
5	काठीकुण्ड	12	35	5993250	33	2	5930250	0	5930250	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
6	शिकारीपाडा	22	81	10992300	75	6	8524528	0	8524528	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
7	गोपीकान्दर	7	25	3500000	21	4	3150500	0	3150500	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
8	रानेश्वर	17	52	8500000	52	0	8500000	0	8500000	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
9	रामगढ	27	104	13496700	82	22	11092970	0	11092970	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
10	जरमुण्डी	27	67	13294500	40	27	9345079	0	9345079	प्रगति प्रतिवेदन अप्रप्त।
	कुल	206	647	101734650	447	200	74531650	0	74531650	

3.5/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी  
दुमका

ज्ञापक 1421/जि040

दुमका दिनांक 18/12/15

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, दुमका को तीन प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला योजना पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी  
दुमका

18/12/15

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना अन्तर्गत पी0सी0सी0 सड़क निर्माण की वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन



योजना वर्ष 2014-15

Non IAP + State Plan

माह- नवम्बर 2015

क्र0	प्रखण्ड	कुल पंचायत	कुल योजना	कुल प्राकलित राशि	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति			मद	अभ्युक्ति
					पूर्ण	प्रगति पर	गत माह तक व्यय	वर्तमान माह में व्यय	कुल व्यय		
1	सरैयाहाट	25	75	12500000						Non IAP	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	जामा	23	44	11427200	20	24	10439200	0	10439200	Non IAP	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
3	दुमका	25	76	12500000	66	10	10515700	0	10515700	Non IAP	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
4	मसालिया	21	84	10500000	58	26	7876293	0	7876293	Non IAP	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
5	काठीकुण्ड	12	34	5997976	29	5	5818476	0	5818476	Non IAP	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
6	शिकारीपाड़ा	22	84	10987680	24	60	2464500	0	2464500	Non IAP	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
7	गोपीकान्दर	7	21	3500000	15	6	2615000	0	2615000	Non IAP	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
8	रानेश्वर	17	54	8500000	54	0	8500000	0	8500000	Non IAP	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
9	रामगढ़	27	107	13496900	11	95	8143991	0	8143991	State Plan	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
10	जरगुण्डी	27	67	13500000	23	46	6970565	0	6970565	State Plan	प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त।
	कुल	206	646	102909756	300	272	63343725	0	63343725		

50/

जिला पंचायत राज पदाधिकारी  
दुमका

ज्ञापांक 1420 / जि0पं0

दुमका दिनांक...1.8/12/15

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, दुमका को तीन प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला योजना पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी  
दुमका