

आदर्श ग्राम योजना का प्रतिवेदन

माह अप्रैल 2015

योजना का नाम-आदर्श ग्राम

वित्तीय वर्ष 2014-15

क्र०	प्रखण्ड का नाम	एजेंसी का नाम	योजना का नाम	संवेदक का नाम पता	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि/तिथि	एकरारनामा राशि	आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्णता की तिथि	भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जरमुण्डी	कार्य०अभि०ग्रा०वि०वि० प्र०, दुमका	ग्राम सांस्कृति केन्द्र अखाड़ा, सतपहाड़ी	श्री हरिनंदन चौधरी, दुधानी, दुमका	2278900.00	6492655.00	3321250.00	3321250.00	0.00	10-06-2014	फिनिसिंग कार्य
			ग्राम संसद भवन, सतपहाड़ी		4363600.00						फिनिसिंग कार्य
कुल :-					6642500.00	6492655.00	3321250.00	3321250.00	0.00		

उप विकास आयुक्त,
दुमका।

आदर्श ग्राम योजना का प्रतिवेदन

माह अप्रैल 2015

योजना का नाम-आदर्श ग्राम

वित्तीय वर्ष 2014-15

क्र०	प्रखण्ड का नाम	एजेंसी का नाम	योजना का नाम	संवेदक का नाम पता	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि/तिथि	एकरारनामा राशि	आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्णता की तिथि	भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जरमुण्डी	कार्य०अभि०ग्रा०वि०वि० प्र०, दुमका	ग्राम सांस्कृति केन्द्र अखाड़ा, सतपहाड़ी ग्राम संसद भवन, सतपहाड़ी	श्री हरिनंदन चौधरी, दुधानी, दुमका	2278900.00 4363600.00	6492655.00	3321250.00	3321250.00	0.00	10-06-2014	फिनिशिंग कार्य फिनिशिंग कार्य
कुल :-					6642500.00	6492655.00	3321250.00	3321250.00	0.00		

उप विकास आयुक्त,
दुमका।