

जिला समाज कल्याण कार्यालय, दुमका
भवन विहिन आंगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन।

माह का नाम – दिसम्बर, 2016

क्र०	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की सं०	अंचलाधिकारी द्वारा जमीन उपलब्ध कराये गये केन्द्रों की सं०	अंचलाधिकारी द्वारा जमीन अनुपलब्ध कराये गये केन्द्रों की सं०	कार्य शुरू किए गये केन्द्रों की सं०	कुल पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	हस्तानांतरित केन्द्रों की संख्या	निर्माणाधीन भवनों की स्थिति				अभ्युक्ति
										प्लीथ तक	लिटल तक	प्लास्टर/ फिनिशिंग तक	रुफ तक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			9.	10.		11.	13.
1.	दुमका	2012-13	कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, दुमका	116	115	0	115	95	93	2	1	21	0	01 आंगनवाड़ी केन्द्र का पुनः निविदा आमंत्रित कर एकरारनामा किया जा रहा है।
		2013-14	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीन विकास विशेष प्रमण्डल, दुमका	85	72	0	72	72	63	0	0	0	0	जमीन समस्या/विवाद रहने के कारण 13 आंगनवाड़ी केन्द्र की राशि वापस की गई है।
		2014-15 (प्रथम फेज)	कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, दुमका	85	80	5	80	36	34	8	3	16	20	01 केन्द्रों का एकरारनामा किया जाना है। 01 केन्द्र स्थगित किया गया है। 02 केन्द्र का स्थल परिवर्तन किया जाना है। 01 केन्द्र का पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना है।
		2014-15 (द्वितीय फेज)	कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, दुमका	102	97	5	97	66	64	7	1	9	9	03 केन्द्र दोबारा स्वीकृत होने के कारण स्थगित है। 01 केन्द्र का एकरारनामा किया जाना है। 01 केन्द्र का पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना है एवं 02 केन्द्र स्थगित किया गया है।
			कुल :-	388	364	10	364	269	254	17	5	46	29	

01/12/17
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
दुमका।